



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 376 del 03/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: COVID-19: Affidamento lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare una nuova Sala Emodinamica presso l'edificio "C" – CIG 850786939A

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 03/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: COVID-19: Affidamento lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare una nuova Sala Emodinamica presso l'edificio "C" – CIG 850786939A

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso

- che con determina n. 766 del 13/11/2020 è stato affidato l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa Protecno Impianti srl per un importo, al netto del ribasso offerto del 25%, di € 121.207,29 oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 3.500,00
- che l'incarico di RUP e Direttore dei Lavori è stato svolto dall'Arch. Virgilio Patitucci, in qualità di Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera;
- che i lavori sono stati consegnati il 23/11/2020, come risulta dal relativo verbale di consegna anticipato (in via d'urgenza), ai sensi dell'art. art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 comma 9 del D.M. 49/2018, con ultimazione prevista in data 30/04/2021;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 19/04/2021 con prot. 12705/i;
- che le lavorazioni sono state regolarmente ultimate in data 20/04/2021;

Considerato

- che durante il corso dei lavori, al fine di utilizzare la sala emodinamica n. 3 con pazienti Covid-19, si è reso necessario modificare il layout di progetto e, pertanto, sono state introdotte alcune lavorazioni non previste nel progetto originario, come da ordine di servizio n. 1 del 02/02/2021 emesso dal Direttore dei Lavori e depositato agli atti di questa UOC;
- che, a seguito dei lavori aggiuntivi l'importo contrattuale, recepito nell'atto stipulato in data 19/04/2021, è divenuto pari a € 139.342,63 oltre IVA al 10%;

Dato atto

- che in data 22/04/2021 è stato redatto il Conto Finale dei lavori (prot. 13367/i del 26/04/2021) per un importo di € 139.342,63 oltre IVA, controfirmato per accettazione dall'appaltatore;
- che in data 23/04/2021 il Direttore dei Lavori, a seguito delle visite di collaudo svolte sui luoghi oggetto dei lavori, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. 13369/i del 26/04/2021), attestando la corretta esecuzione dei lavori secondo le previsioni contrattuali;

Visto

- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato con deliberazione n. 79/2020;
- il CIG associato alla presente procedura di affidamento: 850786939A;

Considerato, infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

1. approvare il Conto Finale e il Certificato di Regolare redatti dal Direttore dei Lavori, rispettivamente con prot. 13367/i e 13369/i del 26/04/2021;
2. riconoscere il credito della società Protecno Impianti srl, con P. IVA 01546441211 per un importo di € 139.342,63 oltre IVA al 10%;
3. imputare la spesa complessiva, per un importo pari ad € 153.276,89 incluso IVA al 10%, sul conto di bilancio 1010202400 "Manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili" realizzato con i fondi dedicati ex art. 2 D.L. 34/2020;
4. demandare alla UOC Ingegneria Ospedaliera la liquidazione della relativa fattura;
5. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
6. pubblicare integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Virgilio Patitucci

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DESTINATI AD OSPITARE LA NUOVA SALA EMODINAMICA PRESSO L'EDIFICIO C.

CIG 850786939A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di aprile in Caserta, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

redige il presente Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di adeguamento "locali destinati ad ospitare la nuova Sala Emodinamica presso l'edificio C".

PREMESSE

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA: il quadro economico dei lavori posti a base di gara è riportato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO		
A	Somme a base di appalto	
1)	Importo lavori	€ 156.943,05
2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.500,00
TOTALE A (oltre IVA)		€ 160'443,05
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
3)	IVA al 10% sui lavori	€ 16.044,31
TOTALE B (oltre IVA)		€ 16.044,31
TOTALE A+B (oltre IVA)		€ 176.487,36

Dopo le risultanze della gara, con determina n. 766 del 13/11/2020 si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Protecno Impianti srl, che è risultata vincitrice con un ribasso del 25% sui lavori a base d'asta pari a € 117.707,29 oltre IVA e oltre oneri di sicurezza pari a € 3.500,00 per un totale di € 121.207,29 oltre IVA al 10%.

Pertanto il quadro economico risulta così modificato:

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it – PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT N. IT. 175809

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A	Somme a base di appalto	
1)	importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 117.707,29
2)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00
TOTALE A		€ 121.207,29
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
3)	IVA al 10% sui lavori	€ 12.120,73
7)	Imprevisti	€ 43.159,34
TOTALE B		€ 55.280,07
TOTALE A+B		€ 176.487,36

MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI: I lavori sono stati affidati alla ditta Protecno Impianti s.r.l. a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ESTREMI CONTRATTUALI: Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 19/04/2021 con prot. 12705/i;

ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA: L'impresa appaltatrice ha trasmesso, con nota mail del 20/11/2020, il Piano Operativo di Sicurezza comprensivo di tutta la documentazione richiesta.

CAUZIONE DEFINITIVA: rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.a. con polizza numero 1716668 del 17/11/2020.

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI: Con determina n. 766 del 13/11/2020 veniva nominato RUP l'arch. Virgilio Patitucci. Lo stesso assumeva anche il ruolo di Direttore dei Lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati il 23/11/2020, come risulta dal relativo verbale di consegna anticipato (d'urgenza), ai sensi dell'art. Art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 comma 9 del D.M. 49/2018.

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE E/O VARIATE: durante il corso dei lavori, al fine di utilizzare la sala emodinamica n. 3 con pazienti Covid-19, si è reso necessario effettuare alcune modifiche al layout di progetto e, pertanto, sono state introdotte alcune lavorazioni non previste nel progetto originario, consistenti in:

- aggiunta porte automatiche: sono state aggiunte n. 2 porte automatiche scorrevoli, una a doppia anta per l'accesso diretto dal corridoio del reparto e una, a singola anta, per la separazione dal locale adiacente preparazione-risveglio, in comune con la sala emodinamica n. 2;
- sostituzione porta automatica: la porta automatica scorrevole della sala emodinamica prevista in progetto (a doppia anta) è stata sostituita con una porta a tenuta ermetica, a singola anta;



c. sostituzione lavabi: i n. 2 lavabi (singoli) di progetto sono stati sostituiti con un unico lavabo a due posti.

Tali lavorazioni, eseguite dalla ditta a seguito di ordine di servizio n. 1 del 02/02/2021 emesso dal RUP e Direttore dei Lavori, hanno comportato un aumento della spesa, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 18.135,34 oltre IVA.

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: a seguito delle variazioni delle lavorazioni in aumento e in diminuzione, come sopra riportato, il nuovo importo contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 139.342,63 oltre IVA al 10%.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DM 7 marzo 2018, n. 49, per la quantificazione delle opere non previste è stato utilizzato l'elenco prezzi allegato al progetto per le voci ivi comprese, il prezzo della Regione Campania per quelle non comprese nell'elenco prezzi e, in assenza, sono stati predisposti nuovi prezzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e delle ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori autorizzate dal Responsabile del procedimento.

TEMPISTICA DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto, i lavori dovevano compiersi entro il 30/04/2021.

I lavori si sono conclusi in data 20/04/2021 nel rispetto dei tempi contrattuali.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore.

PIANO DI SICUREZZA: L'Impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori ha rispettato le prescrizioni previste in materia di sicurezza.

INFORTUNI SUL LAVORO: Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

VISITE DI COLLAUDO: Sulla scorta del progetto posto a base di gara e della documentazione inerente all'esecuzione dei lavori, nei giorni 20/04/2021 e 21/04/2021 sono state effettuate visite di collaudo nei locali interessati dai lavori.

CONTO FINALE: Il conto finale, sottoscritto in data 22/04/2021 dal Direttore dei lavori e dalla ditta Appaltatrice, è pari ad € 139.342,63 oltre IVA (importo al netto del ribasso d'asta).

PAGAMENTI IN ACCONTO: Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati all'impresa pagamenti in acconto:

CREDITO DELL'IMPRESA:

Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale	€ 139.342,63
a dedurre i pagamenti in acconto	€ 0,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA, comprensivi delle somme trattenute a garanzia degli infortuni (0,5%)	€ 139.342,63

CIÒ PREMESSO

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it – PEC: attivitecniche@ospedalecasertapec.it



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto, oltre ai nuovi prezzi concordati per le lavorazioni aggiuntive;
- che l'importo finale dei lavori è ricompreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo concordato;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile;
- che non sono giunti a questa A.O.R.N. atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a 1.000.000 Euro, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- che, in conformità al disposto del citato art. 102, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso nel termine fissato (tre mesi) dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ed è sottoscritto dal responsabile del procedimento per conferma dei dati in esso contenuti.
- che, ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000 n. 145, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni;

CERTIFICA

che i "lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova Sala Emodinamica presso l'edificio C" affidati all'Impresa Protecno Impianti srl, sono stati regolarmente eseguiti e sono quindi collaudabili, pertanto, si collaudano con il presente certificato e si dispone la liquidazione dell'importo di € 139.342,63 così determinato:

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE	€ 139.342,63
a dedurre i pagamenti in acconto	€ 0,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA, comprensivi delle somme trattenute a garanzia degli infortuni (0,5%)	€ 139.342,63

che può pagarsi all'impresa salvo approvazione del presente atto.

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it – PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT N. IT. 125809

Con il presente certificato si dispone altresì lo svincolo delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni.

Caserta, lì 23/04/2021

Il RUP e Direttore dei Lavori
arch. Virgilio Patitucci



L'impresa
"Protecno Impianti srl"

PROTECNO IMPIANTI s.r.l.

Procuratore

Ing. Pasquale Petrillo



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

COVID-19: Affidamento lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare una nuova Sala Emodinamica presso l'edificio "C" – CIG 850786939A

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €153.276,89

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 03/05/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri