



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Deliberazione del Commissario Straordinario N. 152 del 13/02/2020**

**PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**OGGETTO: Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico. Presa d'atto della regolare esecuzione.**



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

---

**Oggetto:** Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico. Presa d'atto della regolare esecuzione.

**Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso**

- che con delibera n. 650 del 23/12/2016, integrata con la delibera n. 232 del 12/04/2018, veniva approvato l'intervento di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico a servizio dell'Azienda Ospedaliera con costo complessivo di € 583.484,49 così dedotto dal quadro economico associato;
- che l'importo da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori ascendeva ad € 381.518,52 oltre oneri di sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad € 10.806,16;
- che l'importo delle somme a disposizione ascendeva ad € 191.159,81;
- che la spesa complessiva veniva imputata come da citata delibera n. 232 del 12/04/2018;
- che con delibera n. 120 del 06/02/2019 i lavori in oggetto venivano aggiudicati all'impresa Costruzioni Cinquegrana srl con ribasso percentuale del 36,011% e che in data 04/03/2019 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto per l'importo di € 254.936,05;
- che con la predetta delibera n. 232 del 12/04/2018 veniva nominato direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 l'arch. Valerio Scozzafava;
- che in data 08/04/2019 il suddetto direttore dei lavori procedeva alla consegna degli stessi;

**Considerato**

- che in data 02/10/2019 i lavori sono stati ultimati e che in data 18/12/2019 si sono concluse positivamente le operazioni di collaudo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa alla presenza del Responsabile del procedimento che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che l'importo totale dei lavori indicato nel predetto certificato è pari ad € 302.215,31 oltre iva, di cui € 283.514,00 oltre iva già corrisposti all'impresa e residui € 18.701,31 oltre iva da corrispondere a saldo;
- che l'IVA complessiva per i lavori in argomento ammonta ad € 30.221,53 di cui € 28.351,40 già corrisposti all'impresa ed € 1.870,13 per le somme residue;
- che sull'importo delle somme a disposizione sono stati finora disposti pagamenti per complessivi € 2.166,84 (compreso di iva al 22% e marca da bollo da € 16,00) per le pubblicazioni;

*Delibera del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

---

- che l'importo dell'appalto ammonta complessivamente ad € 334.603,68 (iva inclusa), da attingere dalla Linea Progettuale 5 “Rete Oncologica” 2014/2016 nelle seguenti misure:
  - per € 293.000,00 dalle somme attribuite alla UOC FARMACIA;
  - per € 41.603,68 dalle somme attribuite alla UOC ONCOLOGIA MEDICA (codice di progetto aziendale 134.5);
- che ad ultimazione dell'intervento risulta una rimanenza complessiva di € 248.880,81;

**Riscontrato**

- che la citata delibera n. 232 del 12/04/2018 imputava le spese, distinte in ragione della natura delle opere, secondo il sistema contabile all'epoca in uso;
- che il costo complessivo per la realizzazione del progetto è risultato di € 334.603,68 iva inclusa e che le fatture dei pagamenti finora disposti risultano già liquidate e pagate nell'esercizio 2019.

**Ritenuto**

di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico a servizio dell'Azienda Ospedaliera che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

**1. di prendere atto**

- A. del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico a servizio dell'Azienda Ospedaliera, predisposto dal Direttore dei lavori arch. Valerio Scozzafava, accettato dall'impresa appaltatrice Costruzioni Cinquegrana srl e vistato dal Responsabile del Procedimento arch. Virgilio Patitucci che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- B. dell'economia complessiva di € 248.880,81 sulle somme originariamente imputate nel Bilancio 2018 per la realizzazione dell'intervento in argomento, da cui si evince l'effettiva spesa sostenuta per l'importo complessivo di € 334.603,68 iva inclusa, di cui:
  - o € 314.032,24 già pagati, comprensivi di iva;
  - o € 20.571,44 da pagare, comprensivi di iva;

**2. di precisare** che la spesa di che trattasi ricade nei fondi vincolati della Linea Progettuale 5 “Rete Oncologica” 2014/2016 approvato dal DCA Regione Campania 134/2016;

**3. di demandare** alla UOC Ingegneria Ospedaliera la liquidazione del saldo e alla UOC Gestione Economico Finanziaria il successivo pagamento;

*Delibera del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

---

4. **di trasmettere** copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per la contabilizzazione dei costi e rendicontazione del fondo vincolato suddetto;
5. **di pubblicare** integralmente la presente deliberazione.

**IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA**

Arch. Virgilio Patitucci

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Avv. Carmine Mariano**

*nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019*

*insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019*

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Ingegneria Ospedaliera**

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano

\_\_\_\_\_

Sub Commissario Sanitario      Dott.ssa Antonietta Siciliano

\_\_\_\_\_

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

*Delibera del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

---

**DELIBERA**

**1. PRENDERE ATTO**

- A.** del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico a servizio dell'Azienda Ospedaliera, predisposto dal Direttore dei lavori arch. Valerio Scozzafava, accettato dall'impresa appaltatrice Costruzioni Cinquegrana srl e vistato dal Responsabile del Procedimento arch. Virgilio Patitucci che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- B.** dell'economia complessiva di € 248.880,81 sulle somme originariamente imputate nel Bilancio 2018 per la realizzazione dell'intervento in argomento, da cui si evince l'effettiva spesa sostenuta per l'importo complessivo di € 334.603,68 iva inclusa, di cui:
  - o € 314.032,24 già pagati, comprensivi di iva;
  - o € 20.571,44 da pagare, comprensivi di iva;
- 2. PRECISARE** che la spesa di che trattasi ricade nei fondi vincolati della Linea Progettuale 5 “Rete Oncologica” 2014/2016 approvato dal DCA Regione Campania 134/2016;
- 3. DEMANDARE** alla UOC Ingegneria Ospedaliera la liquidazione del saldo e alla UOC Gestione Economico Finanziaria il successivo pagamento
- 4. TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per la contabilizzazione dei costi e rendicontazione del fondo vincolato suddetto;
- 5. PUBBLICARE** integralmente la presente deliberazione.

**Il Commissario Straordinario**

**Avv. Carmine Mariano**

*Delibera del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

---

*Delibera del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

# LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO UMACA E DEL LABORATORIO GALENICO A SERVIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

CUP: C26G16000470005

CIG: 7384813C76

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di dicembre, in Caserta, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano si redige il presente Certificato di regolare esecuzione per i lavori di realizzazione del laboratorio Umaca e del laboratorio Galenico a servizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

### IL DIRETTORE DEI LAVORI

**APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO:** con delibera 650 del 23/12/2016, integrata con la delibera 232 del 12/04/2018 è stato approvato progetto e quadro economico per i lavori indicati in epigrafe, come da schema sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A – LAVORI ED ATTREZZATURE</b>		
A1)	<b>LAVORI</b>	<b>Euro</b>
	Opere edili	€ 92.718,49
	Impianti elettrici e speciali	€ 87.481,66
	Impianti meccanici ed idrosanitari	€ 176.206,49
	<b>TOTALE A1)</b>	<b>€ 356.406,64</b>
	<i>di cui oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	<i>- € 1.888,12</i>
	<b>LAVORI soggetti al ribasso</b>	<b>€ 354.518,52</b>
A2)	<b>Attrezzature</b>	<b>€ 27.000,00</b>
	<b>TOTALE soggetto a ribasso</b>	<b>€ 381.518,52</b>
A3)	<b>Oneri generali per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 8.918,04</b>
	<b>TOTALE A1) +A2) +A3)</b>	<b>€ 392.324,68</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B 1	Imprevisti	€ 19.000,00
B 2	Spese tecniche (Progettazione, Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, consulenze specialistiche ecc.),	€ 36.600,00
B 3	Spese di pubblicità	€ 6.389,26
B 4	Arredi e attrezzature	€ 63.000,00

B 5 I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 5.1	Cassa previdenziale 4%	€ 1.464,00
B 5.2	I.V.A. sulle attrezzature (A3+B4) 22%	€ 19.800,00
B 5.3	I.V.A. su spese tecniche (B2 +B5.1)22%	€ 8.374,08
B 5.4	I.V.A. sui lavori (A1+A3) 10%	€ 36.532,47
<b>TOTALE B)</b>		<b>€ 191.159,81</b>
<b>TOTALE A + B</b>		<b>€ 583.484,49</b>

Con delibera n. 120 del 06/02/2019 la procedura in oggetto è stata aggiudicata all'impresa Costruzioni Cinquegrana srl. con ribasso percentuale del 36,011%, e pertanto il quadro economico risulta così modificato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
<b>A - CORPI D'OPERA</b>		
A1)	<b>IMPORTO LAVORI</b> (al netto del ribasso d'asta del 36,011%)	€ 228.740,98
	di cui oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	- € 1.888,12
A 2)	Attrezzature ( al netto del ribasso d'asta del 36,011%)	€ 17.277,03
<b>TOTALE A1) + A2)</b>		<b>€ 246.018,01</b>
A3)	Oneri generali per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.918,04
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI A1) + A2) +A3)</b>	<b>€ 254.936,05</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B 1	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 156.388,63
B 2	Spese tecniche (Progettazione, Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, consulenze specialistiche ecc.),	€ 36.600,00
B 3	Spese di pubblicità	€ 6.389,26
B 4	Arredi e attrezzature	€ 63.000,00
B 5 I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 5,1	C.N.P.A.I.A.	€ 1.464,00
B 5,2	I.V.A. sulle attrezzature (A2+B4) 22%	€ 19.800,00
B 5,3	I.V.A. su spese tecniche (B2 +B5.1)22%	€ 8.374,08
B 5,4	I.V.A. sui lavori A1)+A3) 10%	€ 36.532,47
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 328.548,44</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 583.484,49</b>

**MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI:** I lavori sono stati affidati alla ditta Costruzioni Cinquegrana s.r.l., tramite delibera n. 120 del 06/02/2019, a seguito di procedura aperta;

*[Handwritten signatures and initials]*





CERT. N. IT-125809

**ESTREMI CONTRATTUALI:** Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 04/03/2019 prot. n. 6167/I, in conformità al disposto di legge, affidando alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 254.936,05 (duecentocinquantaquattromilanoventotrentasei/05);

**ADEMPIMENTI PREVIDENZILI E ASSICURATIVI:** L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, oltre copia dei versamenti effettuati agli stessi enti nel periodo di esecuzione dei lavori.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** Rilasciata da AXA Assicurazioni SpA con polizza n. 403666463 del 28/01/2019.

**POLIZZA CAR:** Rilasciata da AXA Assicurazioni SpA con polizza n. 403676778 del 01/02/2019.

**NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI:** Con delibera n. 232 del 12/04/2018 veniva nominato direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 l'arch. Valerio Scozzafava.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati il 08/04/2019, come risulta dal relativo verbale, in conformità al D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO:** A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa riguardante i cavi elettrici (variante v4 della norma cei 64-8), così come descritto nel verbale concordamento nuovi prezzi, i cavi previsti in progetto sono stati sostituiti con altrettanti cavi adeguati alla nuova normativa, con un aumento del importo contrattuale pari ad € 3.189,14 (al netto del ribasso d'asta). Il Responsabile del Procedimento, accertandone la non prevedibilità, ha approvato la variazione in argomento e ha disposto la relativa copertura a valere sulle somme appostate per gli imprevisti.

**LAVORAZIONI STORNATE DALL'APPALTO:** Con nota prot. 20212/U del 23/07/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Impresa appaltatrice lo storno dall'appalto di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura e posa in opera delle 3 cappe a flusso laminare (riferimento al documento "cappe-laminari.pdf" allegato alla documentazione di progetto posta in gara), per un ammontare di € 17.277,03 (al netto del ribasso d'asta). Tale determinazione veniva assunta in quanto l'Amministrazione aveva comunicato al RUP che le cappe già in uso presso la UOC Farmacia risultavano idonee anche per i costruendi laboratori.

**LAVORAZIONI AGGIUNTIVE** A seguito di richiesta della UOC Farmacia avvenuta in data 02/08/2019 e approvata dalla Direzione Sanitaria con pec del 07/08/2019, il Responsabile del Procedimento con nota PEC del 09/08/2019 ha richiesto all'Impresa appaltatrice di includere nelle lavorazioni in corso la ristrutturazione del locale adiacente ai due nuovi laboratori da utilizzare come ufficio a supporto degli stessi; inoltre, verificati in corso d'opera i carichi effettivi delle UTA che sono risultati non compatibili con i carichi di esercizio del solaio di copertura del locale manutentori della centrale termica, si è reso necessario riallocare le UTA nell'area esterna ai laboratori, previa sistemazione del piano di appoggio mediante realizzazione di una soletta armata, con opportuna recinzione di protezione, da utilizzare come appoggio del nuovo impianto di

condizionamento. Si disponevano, inoltre, ulteriori lavorazioni finalizzate ad incrementare la qualità funzionale dei laboratori, consistenti in: installazione di sistema elettronico di accesso tramite badge; inserimento di pannellature in vetro per le porte interne al fine di incrementare la luminosità degli spazi connettivi; sistemi integrativi per la ispezionabilità della macchina di filtraggio e trattamento aria; quadro di controllo sdoppiato per la regolazione dell'impianto di climatizzazione con possibilità di autonoma regolazione nei singoli laboratori. Le lavorazioni aggiuntive ammontano ad € 62.136.02 (al netto del ribasso d'asta).

Pertanto, la variazione complessiva dell'importo contrattuale ascende ad € 48.048,12, oltre iva.

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:** Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DM 7 marzo 2018, n. 49, per la quantificazione delle opere non previste è stato utilizzato l'elenco prezzi allegato al progetto per le voci ivi comprese, il prezzo della Regione Campania per quelle non comprese nell'elenco prezzi e, in assenza, sono stati predisposti nuovi prezzi.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori, come risulta dagli atti contabili, si svolsero secondo le previsioni di progetto esecutivo e delle ulteriori indicazioni della direzione dei lavori autorizzate dal Responsabile del procedimento.

**TEMPISTICA DEI LAVORI:** Ai sensi dell'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 07/07/2019.

A seguito di richiesta da parte dell'AORN di lavorazioni aggiuntive e le difficoltà di approvvigionamento delle UTA durante il periodo estivo come rappresentato dalla ditta con nota PEC del 04/07/2019, venivano concessi con nota prot. N. 18392/u del 05/07/2019 ulteriori giorni 37 (trentasette) naturali consecutivi di proroga del tempo utile contrattuale che restava, perciò, differito al 14/08/2019.

A seguito delle ulteriori lavorazioni richieste dalla Direzione sanitaria, il Responsabile del procedimento con nota PEC del 09/08/2019 concedeva all'appaltatore giorni 50 (cinquanta) naturali consecutivi per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive e pertanto la scadenza del tempo utile contrattuale veniva definitivamente fissata al 03/10/2019.

I lavori in oggetto si sono conclusi in data 02/10/2019, così come riportato nel verbale ultimazione dei lavori del 04/10/2019, nel rispetto dei tempi concordati con la Stazione Appaltante.


**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore.

**PIANO DI SICUREZZA:** L'Impresa appaltatrice, come da nota n 30959/i del 22/11/2019 del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori ha rispettato le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**VISITE DI COLLAUDO:** Sulla scorta del progetto esecutivo e della documentazione inerente all'esecuzione dei lavori nei giorni 15/11/2019, 18/11/2019 e 20/12/2019 sono state effettuate visite di collaudo di cui ai verbali allegati. Tali attività hanno integrato le verifiche già esperite dal direttore dei lavori in data 04/10/2019, in occasione dell'accertamento della avvenuta ultimazione dei lavori, come da verbale allegato.

4



**CONTO FINALE:** Il conto finale sottoscritto in data 04/11/2019 dal Direttore dei lavori e dalla ditta Appaltatrice, trasmesso in pari data al Responsabile del Procedimento, è pari ad € 302.215,31 (importo al netto del ribasso d'asta).

**PAGAMENTI:** Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa i seguenti pagamenti in acconto:

Numero SAL	del	Importo Euro
1	05/07/2019	51.695,00
2	01/08/2019	59.437,00
3	09/09/2019	84.440,00
4	31/10/2019	87.942,00
<b>Totale pagamenti effettuati</b>		<b>283.514,00</b>

### CREDITO DELL'IMPRESA

<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE</b>	<b>€ 302.215,31</b>
a dedurre i pagamenti in acconto	€ 283.514,00
<b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA, comprensivi delle somme trattenute a garanzia degli infortuni (0,5%)</b>	<b>€ 18.701,31</b>

Ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori;  
Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto oltre ai prezzi ulteriori concordati con verbale del del 31/10/2019 n. di prot. 28784/I;
- che l'importo finale dei lavori è ricompreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo concordato;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile;
- che non è giunta a questa A.O.R.N. atti impeditivi al pagamento della rata a saldo.
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a 1.000.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
- che, in conformità al disposto del citato art.102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso nel termine fissato (tre mesi) dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ed è sottoscritto dal responsabile del procedimento per conferma dei dati in esso contenuti.
- che, ai sensi dell'art.37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000 n°145, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni;

*[Signature]*

### CERTIFICA


che i lavori per la realizzazione del laboratorio Umaca e del laboratorio Galenico a servizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta affidati all'Impresa Costruzione Cinquegrana srl, sono stati regolarmente eseguiti e sono quindi collaudabili, pertanto, si collaudano con il presente certificato e dispone pertanto la liquidazione dell'importo di € 18.701,31 così determinato:

Importo dei lavori e delle forniture risultante dallo stato finale, comprensivo degli oneri di sicurezza:	€ 302.215,31
a dedurre i pagamenti in acconto:	€ 283.514,00
RESTA IN CREDITO DELL'IMPRESA comprensivi delle somme trattenute a garanzia degli infortuni (0,5%):	€ 18.701,31

che può pagarsi all'impresa salvo approvazione del presente atto.

Con il presente certificato si dispone altresì lo svincolo delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni.


Caserta, li 20/12/2019



L'impresa  
"Costruzioni Cinquegrana srl"  
Sig. Luigi Cinquegrana  
**Costruzioni Cinquegrana**

### VISTO:

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Virgilio Patitucci





**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Deliberazione del Commissario Straordinario N. 152 del 13/02/2020**

**PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**OGGETTO: Lavori di realizzazione dei laboratori Umaca e Galenico. Presa d'atto della regolare esecuzione.**

In pubblicazione dal 13/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo**

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

***Elenco firmatari***

*Carminio Mariano - DIREZIONE GENERALE*

*Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*

*Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA*

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*