



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

---

**Deliberazione N. 34 del 06/07/2020**

---

**Proponente: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Oggetto: Lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - CIG 7630446B3A. Presa d'atto della regolare esecuzione.**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 07/07/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto esecutivo dal 16/07/2020

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L' inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta - CIG 7630446B3A. Presa d’atto della regolare esecuzione.

**Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**Premesso**

- che con delibera n. 944 del 07/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso” e, contestualmente, è stato dato mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di procedere all’espletamento della gara per la realizzazione dei lavori, per un importo di € 149.108,45 oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza;
- che il quadro economico complessivo dell’appalto approvato con la suddetta delibera, comprensivo di spese tecniche e somme a disposizione, è pari ad € 177.800,47 oltre IVA;
- che, a seguito dell’espletamento della gara, con delibera n. 68 del 13/09/2019 si procedeva all’aggiudicazione dell’appalto all’impresa DISA srl, risultata vincitrice con un ribasso del 33,113% sui lavori a base d’asta pari a € 138.547,97 oltre oneri di sicurezza pari a € 10.560,48, quindi per un importo contrattuale pari ad € 103.231,06;
- che con determina n. 400 del 18/07/2019 veniva nominato Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, l’ing. Stanislao Di Bello; che in data 13/01/2020 venivano consegnati i lavori, come risulta dal relativo verbale agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;

**Considerato**

- che i lavori sono stati ultimati in data 24/04/2020, come da documentazione depositata agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;
- che nel corso dei lavori è stata richiesta alla ditta appaltatrice l’esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive non previste nel progetto a base di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, come riportato puntualmente nella “perizia di assestamento finale di variante tecnica non sostanziale a parità di spesa”, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 dal Direttore dei Lavori in data 04/05/2020 e sottoscritta dall’impresa e dal RUP, per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d’asta, pari ad € 5.433,65 oltre IVA;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- che, concluse positivamente le operazioni di collaudo, in data 27/05/2020 con prot. 17164/i è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa alla presenza del RUP che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che, per effetto delle prestazioni aggiuntive richieste e non prevedibili in sede di aggiudica, l'importo totale dei lavori indicato nel predetto certificato è pari ad € 108.664,71 oltre IVA al 10%, di cui € 57.710,00 oltre IVA già corrisposti all'impresa e residui € 50.954,71 oltre IVA da corrispondere a saldo, previa trasmissione della relativa fattura;
- che il quadro economico complessivo dell'appalto non ha subito variazioni e le somme aggiuntive richieste trovano copertura nei conti economici già individuati nelle delibere di indizione gara e di aggiudicazione, richiamate in premessa;

#### **Ritenuto**

di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso” con prot. 17164/i del 27/05/2020 che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **Attestata**

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

#### **PROPONE**

1. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso” con prot. 17164/i del 27/05/2020, predisposto dal Direttore dei lavori ing. Stanislao Di Bello, accettato dall'impresa appaltatrice DISA srl e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Virgilio Patitucci che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori pari ad € 108.664,71 oltre IVA al 10%, di cui:
  - € 57.710,00 oltre IVA al 10% già pagati;
  - € 50.954,71 oltre IVA al 10% da pagare a saldo, previa presentazione di fattura;
3. di demandare alla UOC Ingegneria Ospedaliera la liquidazione del saldo e alla UOC Gestione Economico Finanziaria il successivo pagamento;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. coinvolte ed eventualmente al Soggetto interessato;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione.

**IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Arch. Virgilio Patitucci**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera Arch. Virgilio Patitucci

**Acquisito** il parere favorevole Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annetichiarico sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annetichiarico \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**Prendere atto** del Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso" con prot. 17164/i del 27/05/2020, predisposto dal Direttore dei lavori ing. Stanislao Di Bello, accettato dall'impresa appaltatrice DISA srl e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Virgilio Patitucci che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Prendere atto** della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori pari ad € 108.664,71 oltre IVA al 10%, di cui:

- € 57.710,00 oltre IVA al 10% già pagati;
- € 50.954,71 oltre IVA al 10% da pagare a saldo, previa presentazione di fattura;

**Demandare** alla UOC Ingegneria Ospedaliera la liquidazione del saldo e alla UOC Gestione Economico Finanziaria il successivo pagamento;

**Trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. coinvolte ed eventualmente al Soggetto interessato;

**Pubblicare** integralmente la presente deliberazione.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

\*27/05/2020 10.15-20200017164\*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DESTINATI AD OSPITARE LA  
 NUOVA TAC DI PRONTO SOCCORSO.**

**CIG 7630446B3A**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemilaventi, il giorno 26/05/2020 del mese di maggio, in Caserta, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

redige il presente Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di adeguamento "locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso".

**PREMESSE**

**APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO:** con delibera n. 944 del 07/11/2018, è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico per i lavori indicati in epigrafe, come da schema sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>Somme a base di appalto</b>	
1)	Importo lavori incluso oneri di sicurezza	149.108,45 €
	<b>TOTALE A</b>	<b>149.108,45 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
3)	Spese tecniche	10.861,59 €
4)	Oneri previdenziali su spese tecniche (al 4%)	434,46 €
5)	IVA al 10% sui lavori	14.910,845 €
6)	IVA al 22% sulle spese tecniche e oneri previdenziali	2.485,13 €
	<b>TOTALE B</b>	<b>28.692,02 €</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>177.800,47 €</b>

Dopo le risultanze della gara, con delibera n. 68 del 13/09/2019 si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa DISA srl, che è risultata vincitrice con un ribasso del 33,113% sui lavori a base d'asta pari a € 138.547,97 oltre oneri di sicurezza pari a € 10.560,48.

Pertanto il quadro economico risulta così modificato:

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: [ufficiotecnico@ospedale.caserta.it](mailto:ufficiotecnico@ospedale.caserta.it) – PEC: [attivitatecniche@ospedalecasertapec.it](mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it)



CERT. N. IT- 125809

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
<b>A</b>	<b>Somme a base di appalto</b>	
1)	importo lavori al netto del ribasso d'asta	92.670,58 €
2)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	10.560,48 €
<b>TOTALE A</b>		<b>103.231,06 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
3)	Spese tecniche	10.861,59 €
4)	Oneri previdenziali su spese tecniche (al 4%)	434,46 €
5)	IVA al 10% sui lavori	10.323,11 €
6)	IVA al 22% sulle spese tecniche e oneri previdenziali	2.485,13 €
7)	Imprevisti	50.465,12 €
<b>TOTALE B</b>		<b>74.569,41 €</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>177.800,47 €</b>

**MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI:** I lavori sono stati affidati alla ditta DISA s.r.l. a seguito di procedura aperta.

**ESTREMI CONTRATTUALI:** Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 02/12/2019 prot. 0031845/u in conformità al disposto di legge, affidando alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 103.231,06 (centotremiladuecentotrentuno/05);

**ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA:** L'impresa appaltatrice ha trasmesso, con nota prot. 343556/e del 30/12/2019, il Piano Operativo di Sicurezza predisposto sulla scorta del PSC di progetto, comprensivo di tutta la documentazione richiesta.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.a. con polizza numero 1514792 del 17/09/2019

**POLIZZA CAR:** rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.a. con polizza numero 1514609 del 17/09/2019.

**NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI:** Con determina n. 400 del 18/07/2019 veniva nominato Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 l'ing. Stanislao Di Bello.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati il 13/01/2020, come risulta dal relativo verbale, in conformità al D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

**LAVORAZIONI STORNATE DALL'APPALTO:** nel corso dei lavori è stato comunicato all'impresa appaltatrice lo storno dall'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, della fornitura e posa in opera di schermatura per la parete esterna del locale TAC (voce di computo n. 22 "pa03"). Tale disposizione, assunta a seguito di relazione dell'Esperto Qualificato di questa AORN di cui al prot.

31647/e del 29/11/2019, ha determinato un importo dei lavori in diminuzione pari ad € 5.919,69 oltre IVA, che al netto del ribasso d'asta è pari ad € 3.959,50 oltre IVA, come risultante dalla perizia di assestamento finale del 04/05/2020.

**LAVORAZIONI AGGIUNTIVE** Durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori lavorazioni non previste nel progetto originario, eseguite dalla ditta a seguito di ordini, anche verbali, disposti dalla DL su richiesta del RUP.

- a. Struttura metallica per posizionamento UTA: con l'ordine di servizio n. 1 del 03/04/2020 – prot. 12009 sono stati ordinati lavori aggiuntivi per l'installazione di una struttura metallica sopraelevata per il posizionamento dell'UTA e del Gruppo frigo, poiché l'area di installazione è soggetta a frequenti allagamenti che possono arrecare danni alle apparecchiature dell'impianto aeraulico da realizzare;
- b. Schermatura a soffitto: considerata l'irregolarità della superficie strutturale riscontrata a seguito di smontaggio dei canali e degli impianti esistenti in controsoffitto, si è ritenuto opportuno prevedere una sottostruttura in legno su cui fissare la lamina di piombo.
- c. Demolizione e ricostruzione muratura: considerato lo stato pericolante della muratura del deposito adiacente alla sala TAC, è stato ordinato alla ditta l'abbattimento della suddetta parete costituita in mattoni siporex e la successiva ricostruzione con pannelli in cartongesso, incluse le lavorazioni di finitura (rasatura e stuccatura di intonaco, preparazione del fondo e tinteggiatura);
- d. Rimozione e rimontaggio porte interne: per una corretta esecuzione delle lavorazioni interne alla sala TAC e per preservare la conservazione delle porte interne, è stato necessario procedere a smontaggio e successivo rimontaggio delle stesse.
- e. Rimozione, rettifica e rimontaggio porta schermata: analogamente al punto precedente, è stato effettuato lo smontaggio e rimontaggio della porta schermata di accesso alla sala TAC. Inoltre, considerato che l'esecuzione delle opere di progetto ha determinato una variazione della quota di calpestio della sala rispetto al corridoio di ingresso, è stato necessario effettuare una rettifica alla suddetta porta per consentire la corretta installazione.
- f. Canalina calpestabile a pavimento: per l'installazione della canalina a pavimento in acciaio zincato a servizio della TAC, non prevista nel computo metrico estimativo di progetto, si è reso necessario introdurre la voce di prezzo NP05 per la fornitura e posa in opera di detta canalina.
- g. Ripristino forometrie solaio: in aggiunta a quanto previsto in progetto, si è ritenuto opportuno perfezionare la chiusura dei fori per il passaggio dei canali al solaio, con il ripristino del solaio in cls armato (anche internamente alla struttura in acciaio), il rifacimento del massetto e il ripristino della pavimentazione esistente.

Le lavorazioni aggiuntive al netto del ribasso d'asta ammontano ad € 9.393,15, come risultante dalla perizia di assestamento finale del 04/05/2020.

**NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE**: a seguito delle variazioni delle lavorazioni in aumento e in diminuzione, come sopra riportato, il nuovo importo contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 108.664,71 oltre IVA.

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**: Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DM 7 marzo 2018, n. 49, per la quantificazione delle opere non previste è stato utilizzato l'elenco prezzi allegato al progetto per le voci ivi comprese, il prezzario della Regione Campania per quelle non comprese nell'elenco prezzi e, in assenza, sono stati predisposti nuovi prezzi.

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: [ufficiotecnico@ospedale.caserta.it](mailto:ufficiotecnico@ospedale.caserta.it) – PEC: [attivitatecniche@ospedalecasertapec.it](mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it)



CERT. N. IT- 125809

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e delle ulteriori indicazioni della direzione dei lavori autorizzate dal Responsabile del procedimento.

**TEMPISTICA DEI LAVORI:** Ai sensi dell'articolo 5 del Contratto d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 98 (novantotto) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 20/04/2020.

A seguito dell'ordine di servizio n. 1 del 03/04/2020 – prot. 12009 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati veniva definitivamente fissato al 30/04/2020

I lavori in oggetto si sono conclusi in data 24/04/2020, così come riportato nel verbale ultimazione dei lavori del 27/04/2020, nel rispetto dei tempi contrattuali.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore.

**PIANO DI SICUREZZA:** L'Impresa appaltatrice, come da nota n. 16772/i del 22/05/2020 del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori ha rispettato le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).

**INFORTUNI SUL LAVORO:** Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**VISITE DI COLLAUDO:** Sulla scorta del progetto esecutivo e della documentazione inerente all'esecuzione dei lavori, nei giorni 21/05/2020 e 25/05/2020 sono state effettuate visite di collaudo di cui ai verbali allegati. Tali attività hanno integrato le verifiche già esperite dal direttore dei lavori in data 27/04/2020, in occasione dell'accertamento della avvenuta ultimazione dei lavori, come da verbale allegato.

**PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DI VARIANTE TECNICA NON SOSTANZIALE A PARITÀ DI SPESA:** tale perizia, sottoscritta in data 04/05/2020 dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, è stata redatta per la ridefinizione del quadro economico a seguito delle lavorazioni in aumento e/o in diminuzione rispetto al progetto originario, ordinate dalla DL su richiesta del RUP.

**CONTO FINALE:** Il conto finale, sottoscritto in data 07/05/2020 dal Direttore dei lavori e dalla ditta Appaltatrice, è pari ad € 108.664,71 oltre IVA (importo al netto del ribasso d'asta).

**PAGAMENTI:** Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa i seguenti pagamenti in acconto:

Numero SAL	del	Importo pagato (Euro)
1	04/03/2020	57.710,00
<b>Totale pagamenti effettuati</b>		<b>57.710,00</b>

**CREDITO DELL'IMPRESA:**

Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale	€ 108.664,71
a dedurre i pagamenti in acconto	€ 57.710,00
<b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA, comprensivi delle somme trattenute a garanzia degli infortuni (0,5%)</b>	<b>€ 50.954,71</b>

*U.O.C. Ingegneria Ospedaliera*  
*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*  
*Via Palasciano 81100 - Caserta*  
*Tel. 08232199 - 08232245*

*e-mail: [ufficiotecnico@ospedale.caserta.it](mailto:ufficiotecnico@ospedale.caserta.it) – PEC: [attivitatecniche@ospedalecasertapec.it](mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it)*



CERT. N. IT- 125809



**CIÒ PREMESSO**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto, oltre ai nuovi prezzi concordati per le lavorazioni aggiuntive;
- che l'importo finale dei lavori è ricompreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo concordato;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile;
- che non sono giunti a questa A.O.R.N. atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a 1.000.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- che, in conformità al disposto del citato art. 102, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso nel termine fissato (tre mesi) dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ed è sottoscritto dal responsabile del procedimento per conferma dei dati in esso contenuti.
- che, ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000 n. 145, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni;

**CERTIFICA**

che i "lavori di adeguamento locali destinati ad ospitare la nuova TAC di Pronto Soccorso" affidati all'Impresa DISA srl, sono stati regolarmente eseguiti e sono quindi collaudabili, pertanto, si collaudano con il presente certificato e si dispone la liquidazione dell'importo di **€ 50.954,71** così determinato:

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE	€ 108.664,71
a dedurre i pagamenti in acconto	€ 57.710,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA, comprensivi delle somme trattenute a garanzia degli infortuni (0,5%)	<b>€ 50.954,71</b>

che può pagarsi all'impresa salvo approvazione del presente atto.

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: [ufficiotecnico@ospedale.caserta.it](mailto:ufficiotecnico@ospedale.caserta.it) – PEC: [attivitatecniche@ospedalecasertapec.it](mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it)



CERT. N. IT- 125809



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Con il presente certificato si dispone altresì lo svincolo delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni.

Caserta, lì 26/05/2020

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Stanislao Di Bello



*Stanislao Di Bello*

L'impresa

"DISA srl"  
DISA s.r.l.

Via Lombardia, 49  
81033 Casal di Principe (CE)  
Partita IVA 02589810619

*[Signature]*

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Virgilio Patitucci

*Virgilio Patitucci*



U.O.C. Ingegneria Ospedaliera  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: [ufficiotecnico@ospedale.caserta.it](mailto:ufficiotecnico@ospedale.caserta.it) – PEC: [attivitatecniche@ospedalecasertapec.it](mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it)



CERT. N. IT- 125809