

Deliberazione n° 49 del 23 gennaio 2018

Oggetto: Realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale civile di Caserta, II fase del programma di investimenti ex art. 20, legge 67/88 – APPALTO INTEGRATO – Ricognizione risultanze procedurali e Approvazione S.A.L. n.21, n. 22 e compensi tecnici di Direzione Lavori

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- questa Amministrazione con deliberazione n. 704 del 2/10/2002 approvava la rimodulazione degli interventi previsti dall'art. 20 della Legge 67/88 per l'ammontare complessivo di € 27.591.170,10 di cui:

€ 17.191.170,10	(per lavori di ristrutturazione)
€ 10.400.000,00	(per arredi e attrezzature)

- assegnati e finanziati, dalla Giunta Regionale della Campania all'Azienda Ospedaliera di Caserta, tramite delibera n. 4848 del 25/10/2002;
- con deliberazione n.735 del 23.10.2007 è stato approvato il progetto definitivo, da porre a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 17.191.193,33, e relativo alla progettazione esecutiva e della ristrutturazione parziale dell'Edificio "F". L'intervento comprende la realizzazione di una nuova struttura destinata ad hall d'ingresso e la ristrutturazione dei reparti di degenza ubicati nel blocco principale;
- con delibera n. 596 del 10/06/2009, si approvava, tra l'altro, l'indizione di gara per l'appalto integrato relativo ai lavori di cui in oggetto;
- con delibera n. 1058 del 1.12.2009, si aggiudica l'appalto, per "la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta, II fase del programma di investimento ex. Art. 20 L. 67/88", la costituenda ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON S.r.l. con il ribasso pari al 1,113%, sul prezzo posto a base di gara;
- in data 4 gennaio 2010 veniva stipulato il contratto di appalto tra l'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano e la costituita ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON S.r.l.;
- In data 15/02/2010 si dava inizio alle attività con verbale di cantierizzazione delle aree;
- In data 18/02/2010 con prot. 1471 veniva presentato il progetto esecutivo a questa AORN
- In data 19/03/2010 veniva validato il progetto esecutivo presentato dall'ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON S.r.l.
- In data 31/03/2010 iniziavano le lavorazioni con la consegna parziale delle aree;
- Il RUP assumeva le cariche di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- In data 12/07/2010 con deliberazione n.500, questa Azienda Ospedaliera prende atto dell'avvenuta validazione da parte del RUP pro tempore del progetto esecutivo;
- l'ARSAN Campania contesta all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta che le cariche di RUP, Direttore dei lavori, e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono in capo ad un unico soggetto;
- in data 15/11/2010, con deliberazione n. 733 del 15.11.2010, si aggiudicava al costituendo R.T.P. Studio Altieri – SVEI S.p.A. – Arch. Massimo Salzano De Luna, la procedura di gara per "l'affidamento della direzione dei lavori, misurazione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito della realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale civile di Caserta, II fase del programma di investimento ex art. 20, legge 67/88";

- In data 23/12/2010, veniva sottoscritto il contratto tra l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e l'R.T.P. Studio Altieri – SVEI S.p.A. – Arch. Massimo Salzano De Luna per l'affidamento della direzione dei lavori, misurazione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di:
- In data 13/01/2011 erano stati emanati n. 4 SAL per un importo di € 1.898.942,15 per lavori eseguiti a tutto il 22/12/2010, con iscrizione di n. 5 riserve per un importo di € 91.584,33;
- in data 09/02/2011, la carica di Direttore dei lavori veniva ricoperta dall'Ing. Fernando Iacotucci e quella di Responsabile della Sicurezza in corso d'opera dall'Arch. Salzano de Luna. Senza passaggio di consegna e si riscontrava la mancanza del registro di contabilità bollato e firmato dal RUP e dall'ATI appaltatrice dei lavori;
- In data 25/02/2011, veniva consegnato alla D.L. n. 6 pagine di registro contabile con riportati i 4 SAL con le relative riserve e controdeduzioni il Registro di Contabilità in bianco bollato e firmato;
- In data 02/03/2011 veniva depositato, presso il Genio Civile di Caserta, con prot. 168526 il progetto esecutivo delle strutture del nuovo corpo di fabbrica (pratica n. 112332)
- In data 28/06/2011, si emanava il 7° SAL per un importo totale pari a € 3.590.437,33 ed i lavori proseguivano regolarmente;
- in data 11/07/2011, l'appaltatore sospendeva i lavori, come da comunicazione in data 01/07/2011, per mancati pagamenti di tutti i SAL maturati per un importo totale di € 3.590.437,33 ai sensi dell'Art. 1460 del c.c. e Art. 133 del D. Lgs 163/2006;
- in data 9/01/2012, a seguito di un primo parziale pagamento, relativo ai primi due stati di avanzamento lavori, intervenuto in data 22 dicembre 2011, che riduceva il credito vantato dall'ATI appaltatrice a meno di un quarto dell'importo dovuto, veniva redatto il relativo verbale di ripresa dei lavori firmato con riserva da parte dell'ATI appaltatrice richiedendo l'importo di € 1.773.015,00 per la sospensione di 181 gg intercorsa dal 11/07/2011 al 08/01/2012;
- in data 20/05/2012, con delibera n. 274 si rendeva esecutiva l'approvazione della perizia di variante n.1, l'appalto viene incrementato di 398.901,97 da finanziare a carico della stazione appaltante su fondi propri dell'amministrazione, per un importo complessivo di € 18.612.739,68;
- in data 28/05/2012, l'ATI appaltatrice richiedeva, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 19 del contratto di appalto, l'attivazione dell'accordo bonario;
- in data 4/06/2012, il Direttore dei Lavori dell'epoca, trasmetteva al RUP nota in cui si dichiarava la non sussistenza dei presupposti per l'attivazione di tale accordo bonario;
- in data 12/06/2012 veniva firmato l'atto aggiuntivo della perizia di variante n. 1 per un importo dei lavori di € 13.727.885,90;
- in data 17/06/2013, con delibera n. 508 si approvava, senza aumento di spesa, la perizia di variante n. 2 a seguito dei verbali di constatazione in data 9/10/2012 e 25/10/2012 con i quali si constatava la non idoneità dei solai di copertura dell'edificio F, nella quale si modificava il posizionamento degli impianti, gruppi frigo, UTA, centrale CDZ ecc.;
- dal mese giugno 2012 al mese di maggio 2013 venivano effettuate ulteriori consegne parziali di aree per lavori;
- in data 10/07/2013, a valle del sal n. 15, l'ATI appaltatrice iscriveva aggiornandole solo le riserve 1, 3, 5, 6, 7 e 9 per € 3.960.966,28;
- in data 25/08/2013, l'azienda ospedaliera comunicava alla D.L., e la stessa comunicava all'appaltatore, il differimento delle aree di pianto terra in quanto oggetto di rivisitazione in base al Decreto Regionale n. 49 del 27/09/2010, avente ad oggetto "riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia; analisi del fabbisogno e verifica dell'appropriatezza; conseguente revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; conseguente modifica del Piano Ospedaliero regionale in coerenza con il piano di rientro. Modifiche ed integrazioni."
- in data 1 ottobre 2013 il RUP comunicava l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante n. 3 per l'ubicazione dei gruppi elettrogeni venendo meno le aree precedentemente previste;
- in data 20 dicembre 2013 veniva redatto verbale di sostanziale fine lavori della 1a fase, salvo i lavori di cui alla redigenda perizia di variante n. 3;
- in data 18/03/2014, con delibera n. 161, si approvava la perizia di variante n. 3 con un incrementato di € 93.907,95 da finanziare a carico della stazione appaltante su fondi propri dell'amministrazione, per un importo complessivo di € 18.706.647,63, per cui l'importo dei lavori veniva incrementato a € 13.727.885,90;
- in data 27/05/2014, veniva redatto verbale di ultimazione dei lavori di 1a fase;
- l'ultimo stato d'avanzamento (SAL n° 20), a firma del Direttore dei Lavori, fa riferimento ai lavori eseguiti fino al 27/05/2014;
- in data 16/06/2014, a valle del SAL n. 20, l'ATI appaltatrice iscriveva confermando le riserve 1, 3 e 9 e aggiornava le riserve 6 e 7 con la riserva n. 17 A e B per € 2.714.349,00;

- l'ultimo certificato di pagamento, emesso dal RUP pro tempore, è riferito al SAL n. 20, somministrazione n° 32, del 19/06/2014;
- in data 23/06/2014, con delibera n. 501, veniva approvato dall'AOC l'atto transattivo per il pagamento degli interessi dei SAL dal 15° al 19° non pagati, per un importo di € 402.882,78;
- in data 19/11/2014 l'AOC acquisiva con prot. n.20140019590/E il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo per le opere finite al 27 maggio 2014;
- in data 04/12/2014 assunta al protocollo del Comune di Caserta al n. 86502, veniva inviata al sindaco del Comune di Caserta Istanza per la richiesta del certificato di agibilità" riferita al "Padiglione F" – verticale OVEST dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- in data 30 dicembre 2014 veniva redatto verbale di accettazione delle opere, da parte del RUP pro tempore, e si concludeva la prima parte dei lavori in oggetto. ATI ZEPPIERI Costruzioni s.r.l. - ITEON S.r.l., con iscrizione nei registri di contabilità, n. 17 riserve per un totale di € 2.714.349,00;
- in data 21/01/2015, a seguito di attività giudiziaria, restava vacante sia la carica di RUP sia la carica di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- in data 2 marzo 2015 con Delibera del D.G. n. 121 veniva nominato il nuovo Direttore dell'UOC Ingegneria Ospedaliera l'arch. Virgilio Patitucci;
- in data 05/03/2015 prot. 1110 veniva rilasciata dalla ASL di Caserta Dipartimento della prevenzione il parere favorevole per l'Autorizzazione all'esercizio del "Padiglione F – verticale OVEST";
- in data 06/03/2015 il Direttore della Ingegneria Ospedaliera trasmetteva al Sindaco del Comune di Caserta le integrazioni per il rilascio del certificato di agibilità;
- in data 25/03/2015 con prot. 20150004677/U il Direttore di Ingegneria Ospedaliera trasmetteva al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta le Integrazioni della documentazione di cui alla pratica n. 16591, come richiesto con verbale a seguito di sopralluogo espletato in data 23/01/2015 e 03/02/2015;
- in data 27/04/2015 veniva rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi con prot. n.00004933 del registro ufficiale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- in data 20/05/2015 si trasmetteva al Settore Attività Produttive del Comune di Caserta prot. 40807 dal Direttore della Ingegneria Ospedaliera integrazioni per il rilascio di Permesso a Costruire in sanatoria per i "lavori di ristrutturazione Ospedale Civile di Caserta II Fase del programma di investimenti ex Art. 20L. 67/88 - riferiti alla sola verticale Ovest del Padiglione F";
- in data 05/06/2015 prot. 46002 il Dirigente del S.U.A.P. rilasciava Permesso di Costruire;
- In data 10/06/2015 prot. 47469 il Dirigente del S.U.A.P. rilasciava Certificato di destinazione d'uso e Agibilità;
- in data 15/06/2015 prot. 48434 il Commissario Straordinario rilasciava l' Autorizzazione all'Esercizio di attività sanitaria n. 2027 del 12/06/2015;
- In data 06/07/2015 il gruppo ispettivo in ottemperanza al provvedimento del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 15371 dell'11/02/2015 eseguiva Verifica Ispettiva presso l'AORN, prendendo in visione: il progetto esecutivo predisposto dall'ATI appaltatrice (in quanto la procedura di affidamento era quella dell'appalto integrato), le perizie di variante n.1, n.2, n.3, richiedendo copia della documentazione elencata nel suddetto verbale da inviare all'ANAC entro il 17/07/2015;
- In data 17/06/2015, prot. 1296 l'RTP Altieri – Salzano de Luna comunica che a seguito di decesso dell'Ing. Fernando Iacotucci è stato nominato come nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Massimo Tura;
- in data 21/07/2015, dopo aver ottemperato alle prescrizioni dell'ASL di Caserta, alla bonifica dei locali e delle condotte aerauliche, si dava inizio al trasferimento di arredi, attrezzature e Degenti, dal padiglione F lato EST nei nuovi locali ristrutturati dell'edificio "F lato OVEST"

Rilevato che

- con delibera n. 327 del 15/10/2015, l'arch. Virgilio Patitucci assumeva la qualifica di RUP, per la procedura di cui in oggetto, in sostituzione dell'ing. Bartolomeo Festa;
- lo stesso in qualità di RUP iniziava da subito l'analisi delle n. 17 riserve iscritte sui registri di contabilità per un totale di € 2.714.349,00;
- in data 6/11/2015 con nota n. 0148458 dell'Area Vigilanza – Ufficio Vigilanza Lavori - dell'A.N.AC., si trasmetteva le relazioni ispettive di prima fase del 27/4/2015 e di seconda fase del 2/9/2015, quest'ultima riferita ai lavori dell'edificio F eseguiti dall'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni srl – Iteon srl;
- in data 19/11/2015 l'Arch. Virgilio Patitucci, in qualità di RUP, si recava presso gli uffici dell'ANAC per un incontro con l'ing. Cresta Direttore della sezione lavori dell'ANAC, per esporre la situazione dei lavori dell'edificio "F" ed avere indicazioni su come procedere in merito all'appalto, ed in particolare se era il caso di rescindere il contratto in essere con l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni srl – Iteon srl dato che, i lavori stavano ad uno stato di avanzamento di circa 2/3 ed un nuovo appalto avrebbe procurato un allungamento dei tempi ed un aggravio di spesa non sostenibili da questa Azienda. Inoltre il RUP

- comunicava che i lavori di prima fase si erano conclusi con n. 17 riserve da parte della ATI per un totale di € 2.714.349,00 e che c'era in atto una trattativa di accordo bonario dell'importo di € 350.000,00;
- in data 10/12/2015 il RUP trasmetteva alla Commissione Straordinari le controdeduzioni e i chiarimenti, che poi venivano trasmesse all'ANAC con nota prot. gen. 20150019239/U del 10/12/2015
 - in data 11/12/2015 l'Arch. Virgilio Patitucci, in qualità di RUP, si recava nuovamente presso gli uffici dell'ANAC per depositare le controdeduzioni e i chiarimenti sulla relazione ispettiva del 02/09/2015, già trasmesse dalla Commissione Straordinaria. L'Ing. Cresta ribadiva di non iniziare i lavori senza aver azzerato tutte le controversie, comprensive delle riserve, con l'ATI appaltatrice;
 - nel frattempo si portava a compimento e si definiva la trattativa con l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni srl – Iteon srl;
 - in data 12/01/2016 l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni srl – Iteon srl trasmetteva via PEC alla Commissione Straordinaria lo schema di Atto Transattivo firmato digitalmente
 - in data 12/01/2016 il RUP trasmetteva via PEC, lo schema di Atto Transattivo già firmato digitalmente dall'ATI, alla Commissione Straordinaria, al Direttore Amministrativo e per conoscenza al GEF in quanto al suo interno vi erano impegni, di natura economica-temporale, che l'Azienda avrebbe dovuto assumere affinché detta transazione andasse a buon fine;
 - in data 18/01/2016 l'Ufficio Vigilanza Servizi e forniture dell'ANAC trasmetteva alla Commissione, a conclusione dell'attività ispettiva, la deliberazione ANAC n. 3 del 7 e 8/01/2016, Relazione Ispettiva prot. n. 51685 del 27/04/2015, Addendum, prot. n. 54491 del 04/05/2015;
 - in data 16/02/2016, veniva redatto il Verbale nella quale il RUP autorizzava la cantierizzazione per i lavori di completamento;
 - in data 10/03/2016, il Direttore degli Affari generale e Legali esprimeva parere sulla transazione;
 - in data 16/03/2016 l'Arch. Virgilio Patitucci comunicava tramite PEC alla Commissione Straordinaria che era sua intenzione chiedere all'ATI appaltatrice dei lavori riguardanti l'edificio denominato "F" di rescindere i contratti in essere con le ditte subappaltatrici attenzionate e che sarebbe stato opportuno interpellare l'ANAC al fine di ricevere indicazioni sul corretto procedimento da seguire per ottenere la rescissione dei contratti di subappalto e di impedire che le stesse possano partecipare all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale, senza incorrere in penalità o subire azioni risarcitorie da parte delle stesse;
 - in data 17/03/2016, con nota prot. 5096/I, la Commissione Straordinaria richiedeva al Direttore della UOC Affari Generali e Legali che il parere reso in data 10/03/2016 venga reso, in conformità all'art. 239, comma 2, del D.Lgs 163/2000, con espresso riferimento allo schema di atto transattivo predisposto dal RUP che costituisce la proposta transattiva;
 - in data 21/03/2016, il RUP trasmetteva via PEC alla Commissione Straordinaria la comunicazione da trasmettere all'ANAC in relazione ai contratti di subappalto delle ditte attenzionate;
 - in data 23/03/2016, con nota prot 5551 il Direttore UOC Affari generali e Legali trasmetteva ai Commissari Straordinari comunicazione che al fine di poter dare riscontro esaustivo alla richiesta fatta con nota prot. 5096/I del 17/03/2016 di aver inviato con nota PEC del 21/03/2016 richiesta al Direttore di Ingegneria Ospedaliera richiesta delle note: - Prot. 480 del 04/06/2012 del Direttore dei lavori dell'epoca; - Capitolato speciale; - Provvedimento di sospensione lavori di 181 gg. del 11/07/2012; - Relazione dettagliata in merito l'andamento dei lavori ed ai motivi del ritardo della consegna;
 - in data 23/03/2016, con nota PEC il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera trasmetteva tutta la documentazione richiesta;
 - in data 24/03/2016, l'ATI appaltatrice con nota, pervenuta via PEC, comunicava di aver completato le opere di cantierizzazione e che restava in attesa del verbale di consegna delle aree per i lavori di completamento;
 - in data 30/03/2016, con nota prot. 5937/I, il Direttore della UOC Affari Generali e Legali faceva ulteriori richieste di documentazione tecnica e di relazioni per esprimere il parere ex Art. 239 comma 2, del D.Lgs 163/2000, ed inoltre comunicava di aver appreso di un procedimento ispettivo da parte dell'ANAC (n. 4702/15 ISP-7/2015) e pertanto, ove adottato, copia del provvedimento finale con le determinazioni finali assunte nonché della interlocuzione intercorsa con l'ANAC (ovvero contestazioni e conseguenti controdeduzioni e/o chiarimenti), nonché verifica dell'attuale disponibilità dei fondi ex Art. 20 L. 67/88, la cui mancanza farebbe venir meno la necessità di eseguire una transazione;
 - in data 31/03/2016, l'attuale RUP trasmetteva tutta la documentazione richiesta ad eccezione del provvedimento finale dell'ANAC in quanto non ancora emanato;
 - in data 08/04/2016, con nota prot. 6720/I, il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera trasmetteva ai Commissari straordinari, al Direttore di Affari Generali e Legali e al Direttore Amministrativo, ulteriore comunicazione integrativa alla relazione inviata via PEC del 31/03/2016;
 - in data 08/04/2016, la sovraordinata Arch. Mariarosaria Sbailo produceva una "BEVE PROMEMORIA" per la Commissione Straordinaria, nella quale riassumeva le risultanze dell'indagine ispettiva da parte dell'ANAC, scriveva alcune Sue considerazioni sul l'Atto Transattivo e concludeva

con la *necessità di approfondire gli aspetti che hanno interessato i rilievi dell'ANAC ai fini di una corretta definizione della procedura che l'Azienda deve adottare;*

- in data 08/04/2016, la commissione inviava in audizione presso gli uffici dell'ANAC il sovraordinato incaricato Arch. Sbailo, il quale ha depositato lo schema di atto transattivo per esame e pronuncia dell'Autorità;
- in data 08/04/2016, con nota prot. 6725/I, il Direttore della UOC Affari Generali e Legali esprimeva parere favorevole condizionato alla redazione, da parte del RUP, di ulteriore propria specifica relazione rispetto ad una serie di considerazioni contenute nella suddetta nota;
- in data 11/04/2016, con nota prot. 6799/I, la Commissione Straordinaria trasmetteva al RUP la nota prot. 6725/I del 08/04/2016 con la quale si richiedeva ulteriore relazione per fare integrare il parere de quo. il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera trasmetteva al Direttore della UOC affari legali tutta la documentazione richiesta;
- in data 19/04/2016 l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni srl – Iteon srl trasmetteva sollecito per la consegna delle aree per l'esecuzione dei lavori relativi alla seconda fase dell'appalto, rimarcando che sono notevoli gli oneri che l'ATI sta sopportando per il fermo illegittimo dei lavori e che avrebbe quantificato ed iscritto negli atti ufficiali alla prima occasione utile;
- in data 21/04/2015, con nota prot. 7650/U trasmessa via PEC all'ANAC, la Commissione Straordinaria trasmetteva la nota dell'ATI Gruppo Zeppieri del 19/04/2016;
- in data 21/04/2015, con nota prot. 7651/U, la Commissione Straordinaria comunicava all'ATI appaltatrice, al RUP e alla Direzione Lavori, *che lo schema di Atto Transattivo è stato rimesso all'ANAC, in occasione di recente audizione, e che si attende la imminente conclusione del procedimento ispettivo già attivato dall'Autorità di Vigilanza per l'appalto in questione;*
- in data 29/04/2016, con nota PEC il Direttore della UOC Affari Legali comunicava al RUP che *In riferimento alla documentazione trasmessa a mezzo mail del 11/04/2016, si ribadisce che, ai fini dell'esame compiuto della proposta transattiva, occorre acquisire una dettagliata relazione tecnica che esamini compiutamente i rilievi della direzione lavori in riferimento a ciascuna delle riserve iscritte in contabilità dalla ATI Zeppieri;*
- in data 02/05/2016, il RUP trasmetteva ai Commissari Straordinari riscontro alla nota prot 7651/U del 21/04/2016
- in data 02/05/2016, con nota prot.0069227/Uscita, l'Ufficio di Vigilanza Lavori dell'ANAC trasmette alla Commissione Straordinaria la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 473 del 20/04/2016 nella quale si deliberava:
 - *presa d'atto delle relazioni ispettive e delle documentazioni fornite dalla S.A.; si confermano le criticità già evidenziate nella comunicazione delle risultanze istruttorie, riportate nel precedente "ritenuto in diritto";*
 - *con riferimento all'intervento di ristrutturazione dell'ospedale si invita la S.A. a valutare le eventuali problematiche connesse con responsabilità interne e valutare se effettuare azioni di rivalsa nei confronti dei progettisti in quanto si evidenziano carenze progettuali e carenze nella documentazione;*
 - *in relazione all'ipotesi di atto transattivo finalizzato alla ripresa dei lavori, si evidenzia la necessità che lo stesso sia adeguatamente supportato da valutazioni circa l'adeguatezza del riconoscimento economico all'impresa e della rideterminazione dei tempi di esecuzione;*
 - *si invita la S.A. a riferire in merito alla ripresa dei lavori e alla definizione del contenzioso per quanto attiene il medesimo intervento;*
 - *dispone l'invio da parte dell'Ufficio Vigilanza Lavori della presente deliberazione alla S.A.;*
 - *dispone l'invio da parte dell'Ufficio Vigilanza Lavori della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili di competenza;*
 - *Invita, infine, l'Amministrazione a pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito istituzionale nella sezione trasparenza;*
- in data 03/05/2015, con nota prot.8514/I, la Commissione Straordinaria trasmetteva al RUP, al Direttore Affari Generali e Legali e p.c. al sovraordinato Arch. Mariarosaria Sbailo, comunicando il ricevimento della delibera dell'ANAC n. 473 del 20/04/2016 e chiedeva ai Direttori in indirizzo di verificare la rispondenza delle circostanze, e ad integrare l'atto transattivo nei sensi indicati dall'ANAC;
- in data 04/05/2015, con nota prot.8867/I, la Commissione Straordinaria ritrasmetteva al RUP, e p.c. al sovraordinato Arch. Mariarosaria Sbailo, la delibera dell'ANAC n. 473 del 20/04/2016 per le conseguenti e necessarie azioni e deduzioni e ad integrazione della precedente nota prot. n. 8514/I del 03/05/2016 si richiede la valutazione delle responsabilità dei progettisti e dell'impresa e di eventuali ulteriori soggetti con proposta di adozione dei relativi provvedimenti;
- in data 04/05/2016, il RUP trasmetteva alla Direzione Generale, Direzione Amministrativa, ed agli Affari Generale e Legali, quanto richiesto in data 29/04/2016;
- in data 05/05/2016, con nota prt. 8729/I, il Direttore della UOC Affari Legali trasmette al RUP *il provvedimento dell'ANAC reso in relazione alla ispezione eseguita nei mesi scorsi. dichiara che di tale*

provvedimento, la scrivente ha avuto conoscenza dai quotidiani locali e nazionali e ne ha estratto copia dal sito dell'ANAC, e pertanto spiega il contenuto del provvedimento e invita il RUP a predisporre, sulla base delle statuizioni dell'ANAC, una relazione documentata che ricostruisca l'andamento dell'appalto. e che solo all'esito la scrivente potrà esprimere, compiutamente, il richiesto parere legale. Inoltre viene trasmessa per conoscenza alla Commissione Straordinaria, affinché valuti le opportune determinazioni da assumere, al fine di consentire alla scrivente di ottenere la relazione richiesta e, dunque, rendere il parere di competenza;

- in data 12/05/2016 perveniva allo scrivente la nota prot. gen. 0009408I dalla Direzione Generale che, oltre a inviare la nota dell'Avv. D'Antonio prot n 9400I del 12/05/2016, sollecitava gli adempimenti di rispettiva competenza.
- in data 20/05/2016 con nota prot. 9933/I il RUP trasmetteva ai Commissari Straordinari e al Direttore della UOC Affari generali e legali "Relazione dettagliata sull'andamento dei lavori";
- in data 23/05/2016, con nota prot. 10095/I, il Direttore della UOC Affari Generali e Legali esprimeva parere che gli elementi contenuti nella nota trasmessa dal RUP potrebbero giustificare la sottoscrizione dell'accordo transattivo, pur confermando che se si dovesse procedere all'approvazione dell'accordo senza ulteriori approfondimenti, conferma tutte le considerazioni fin qui formulate;
- in data 24/05/2016 con nota prot. 10244/I il RUP trasmetteva ai Commissari Straordinari e al Direttore della UOC Affari generali e legali ulteriori chiarimenti;
- in data 25/05/2016 con nota prot. illeggibile/I la Commissione Straordinaria trasmetteva al RUP facendo seguito alla nota prot. 8867/I del 06/05/2016 si sollecitava le valutazioni di competenza in ordine alle criticità evidenziate dalla Autorità, proponendo eventuali provvedimenti correttivi;
- in data 27/05/2016, con nota PEC l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni srl – Iteon srl trasmetteva nota per la richiesta di un incontro per affrontare in via definitiva l'incresciosa situazione in cui versa l'appalto in oggetto, rimarcando, nuovamente, che sono notevoli gli oneri che l'ATI sta sopportando per il fermo illegittimo dei lavori e che avrebbe quantificato ed iscritto negli atti ufficiali alla prima occasione utile;
- in data 31/05/2016 con nota prot. 10754/U il RUP trasmetteva alla Direzione lavori, Studio Altieri S.p.A., alla Commissione di collaudo e p.c. ai Commissari Straordinari, una comunicazione con la quale si rilevava, dagli approfondimenti eseguiti a seguito della delibera ANAC n. 473 del 20/04/2016, una ingiustificata dilatazione dei tempi di esecuzione delle opere, nonché una serie di incongruenze tra gli atti di questo ufficio ed il "collaudo tecnico amministrativo" relativo alle opere finite al 27/05/2014 emesso in data 19/11/2014, chiedendo relazione in merito a:
 1. tempi di contratto e penale per il ritardo;
 2. tempi aggiuntivi a seguito delle approvazioni delle perizie di variante;
 3. tempi aggiuntivi a seguito di verbali di sospensione e ripresa lavori;
 4. ulteriori tempi aggiuntivi riconosciuti dalla S.A. all'ATI Zeppieri-Iteon con relative giustificazioni a tutto il 14/10/2015;
- in data 31/05/2016 con nota prot. 10765/I il RUP trasmetteva ai Commissari Straordinari, in riscontro alla nota del 06/05/2016 prot. n. 8867/I, con la quale trasmetteva la delibera ANAC del 20/04/2016, forniva deduzioni in merito e indicava le azioni da assumere per il prosieguo del procedimento in argomento alla luce delle conclusioni recate dalla predetta delibera ANAC n. 473, ed in particolare ricalcolava la durata effettiva delle lavorazioni consistenti in 1.295 giorni complessivi e pertanto risulta che residuavano 223 giorni per i quali non si evincono atti giustificativi. Inoltre si evidenzia che:
 - ✓ rispetto ai 181 giorni di sospensione dei lavori ex art. 1460 c.c., la responsabilità per mancata sospensione dei lavori;
 - ✓ rispetto al tempo concesso dalla prima perizia di variante, con la quale si concedevano giorni 400 di proroga, questi sono comprensivi dei tempi occorrenti all'approvazione della delibera di detta perizia;ne consegue che i giorni per i quali agli atti non si rinviene giustificazione salgono a 378. Si rileva inoltre la prassi da parte del precedente RUP di non disciplinare con opportuni verbali di sospensione le interruzioni dei lavori a seguito di indisponibilità delle aree e il mancato aggiornamento, da parte dell'ATI esecutrice, del programma operativo degli interventi e ove mai i tempi contrattuali residui dovessero essere confermati, il Sottoscritto RUP proporrà la rescissione contrattuale e pertanto si richiede, da subito, il ricorso ad opportuno professionista di natura legale, con particolare ed acclarata qualificazione nella gestione del contenzioso degli appalti pubblici;
- in data 31/05/2016 con nota prot. 10788/U il RUP trasmetteva una nota all'ATI appaltatrice in riscontro alla nota PEC del 27/05/2016 Gruppo Zeppieri –Iteon, con la quale si comunicava che a seguito della deliberazione n. 473 del 20/04/2016 il RUP aveva intrapreso ulteriori approfondimenti in merito alle fasi procedurali precedenti alla data del 15/10/2015, data di conferimento delle funzioni di RUP, e pertanto sospendeva ogni ulteriore adempimento relativo al procedimento in oggetto;

- in data 07/06/2016 con nota prot. 11213/I la Commissione Straordinaria chiedeva al Direttore degli Affari Generali e Legali di assicurare la disponibilità per lo svolgimento dell'attività in corso per i lavori di ristrutturazione dell'edificio "F" – ATI Zeppieri;
- in data 08/06/2016 con nota prot. 1107 La RTP Studio Altieri trasmette al RUP la relazione richiesta in data 31/05/2016 con nota prot. 10754/U dalla quale si evince che i giorni che restano per la conclusione dei lavori è di giorni 205;
- in data 10/06/2016 con PEC La Commissione di Collaudo trasmette al RUP la relazione richiesta in data 31/05/2016 con nota prot. 10754/U dalla quale si evince che per errore materiale i giorni residui non sono quelli indicati nell'atto di collaudo trasmesso in data 19/11/2014 prot. n. 2014 i giorni che restano per la conclusione dei lavori è di giorni 177;
- in data 14/06/2016, con nota prot. 11755, il Direttore della UOC Affari Generali e Legali riscontrava la nota della Commissione Straordinaria, con la quale si chiedeva di assicurare la disponibilità per lo svolgimento dell'attività in corso per i lavori di ristrutturazione dell'edificio "F" – ATI Zeppieri, comunicando che *non è possibile garantire una assistenza continua, giornaliera e duratura*;
- in data 14/06/2016, con nota PEC il RUP indice una riunione con la Direzione lavori e tutta la Commissione di Collaudo, in data 20/06/2016, per la risoluzione della problematica sui "tempi residuali";
- in data 16/06/2016 prot. 11987/I il RUP trasmetteva ai Commissari Straordinari una relazione in cui si mettevano al corrente in merito agli esiti degli accertamenti richiesti con nota n. 10754/U in data 31/05/2016 facendo emergere gli "errori materiali" che i vari soggetti avevano commesso nel determinare i giorni residui e di conseguenza e le possibilità per finire i lavori, si ribadisce inoltre quanto richiesto con la nota prot n. 10765/I del 31/05/2016, alla luce della nota trasmessa dal Direttore della UOC Affari Generale e Legali del 14/06/2016 prot. n. 11755/I
- in data 20/06/2016 si è svolta la riunione, negli uffici della Ingegneria Ospedaliera, fra il RUP, la Direzione lavori e tutta la Commissione di Collaudo, in cui si è affrontato il problema "Tempi residuali" per completare l'appalto in corso;
- in data 21/06/2016 prot. n. 16-1192 RTP Altieri Salzano de Luna trasmette, via PEC, all'ATI Zeppieri, e p.c. al RUP e alla Commissione di Collaudo, il riesame del calcolo dei tempi residui consistenti in giorni 205 in luogo dei 332 giorni originariamente calcolati;
- In data 24/06/2016, inviata via PEC, l'ATI Zeppieri – Iteon comunica di prendere atto che il utile per dare finiti i lavori è di giorni 205 e danno la piena disponibilità a terminare i lavori nel tempo utile;
- in data 24/06/2016 prot n. 12543/U, il RUP chiedeva al Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Tura, se il tempo utile per dare finiti i lavori, consistente in giorni 205, erano congrui per effettuare tutte le lavorazioni di II fase;
- in data 29/06/2016 prot gen. n.12758/E , il Direttore dei lavori riscontra la nota di cui sopra e comunica che per la congruità dei tempi bisogna definire alcuni aspetti che sono emersi durante le riunioni per la predisposizione dello studio di fattibilità per l'aggiornamento normativo del progetto esecutivo;
- in data 29/06/2016 prot n.12832/I ,il RUP chiedeva, ai Commissari straordinari, un incontro per la risoluzione delle problematiche emerse con le note pervenute dall'ATI Zeppieri e dalla Direzione dei lavori;
- in data 04/07/2016 prot PEC, il RUP trasmette alla Direzione lavori nota con la quale si chiede di predisporre l'aggiornamento del progetto esecutivo che tenga conto delle richieste fatte dall'AORN e che deve essere predisposto solo ai sensi dell'art.132 comma 1 lettere a) ed e) D.lgs 163/2006;
- in data 06/07/2016 prot n. 13273/I, la Commissione Straordinaria, chiede al RUP di esprimere aggiornato e motivato avviso in ordine alla ricorrenza delle condizioni per la prosecuzione dell'appalto in corso, da parte dell'ATI aggiudicataria e di voler esprimere, alla luce dei predetti accertamenti ultimamente compiuti dall S.V., aggiornato e motivato avviso in ordine alla proposta di transazione di cui si chiede di voler richiamare i termini;
- in data 06/07/2016 prot. PEC, la RTP Direzione lavori invia riscontro di conferma che si darà avvio alle attività propedeutiche per l'aggiornamento del progetto esecutivo;
- in data 12/07/2016 prot.2016 0473833, la Regione Campania fa pervenire a questa AORN una richiesta di relazionare sulle criticità dovute al mancato completamento della ristrutturazione dell'edificio "F" e sulle azioni che si intendono intraprendere per la loro risoluzione;
- in data 31/07/2016 trasmessa via PEC, la Commissione di Collaudo fa pervenire, in riscontro delle richieste fatte dal RUP in data 31/05/2016 prot n. 10754/U, la "errata corrige" del certificato di collaudo stabilendo che il tempo utile restante per dare finiti i lavori è di giorni 205;
- in data 01/09/2016 prot n. 16731, il RUP convocava una riunione con la Direzione Lavori e il Gruppo Zeppieri costruzioni, per addivenire in tempi brevi ad una risoluzione dei problemi connessi alla realizzazione degli elaborati per l'aggiornamento del progetto esecutivo sulla base dello studio di fattibilità elaborato dalla Direzione Lavori, chiedendo al Gruppo Zeppieri costruzioni di far partecipare oltre al responsabile di cantiere anche i responsabili e/o progettisti degli impianti;

- in data 01/09/2016 prot n. 16751/I, il RUP trasmetteva ai Commissari Straordinari lo studio di fattibilità elaborato dalla Direzione Lavori, chiedendo un celere riscontro in merito alla condivisione delle scelte progettuali di carattere sanitario ivi contenute;
- in data 08/09/2016 , la Regione Campania sollecitava l'AORN a riscontrare la nota inviata il 12/07/2016 e di conoscere i provvedimenti adottati in merito.;
- in data 13/09/2016 il RUP si recava presso gli uffici della Regione Campania previa convocazione del 04/08/2016 prot. 539773 alla presenza del Dirigente della UOD 12 Dott. Luigi Riccio, relazionando in merito;
- in data 15/09/2016 prot. 17503/I, Il RUP comunicava ai Commissari Straordinari e al Direttore Amministrativo, lo stato del procedimento sull'appalto per poter riscontrare le note della Regione;
- In data 26/10/2016 prot. 20068/I il RUP trasmetteva ai Commissari Straordinari:
 1. Schema di atto transattivo;
 2. relazione del RUP per la determinazione dell'importo;
 3. relazione dettagliata relazione in merito all'andamento dei lavori ed ai motivi del ritardo di consegna;
- in data 26/10/2016 prot. 20086/U il RUP trasmetteva Al Gruppo Zeppieri costruzioni, Alla Direzione lavori Studio Altieri – Arch. Salzano de Luna, Alla Commissione di Collaudo, e p.c. ai Commissari Straordinari e al Direttore amministrativo, convocazione per il giorno 15/11/2016 per la firma dell'atto transattivo prodromico alla consegna delle aree prevista per il giorno 21/11/2016;
- in data 27/10/2016 prot. 20133/U, I Commissari Straordinari trasmettono a S.E. Prefetto di Caserta, chiedendo di acquisire, non potendo la scrivente Commissione avvalersi del patrocinio diretto, un motivato parere dell'Avvocatura Distrettuale dello stato su atto transattivo, trasmettendo in allegato:
 1. Schema di atto transattivo predisposto dal RUP
 2. relazioni del RUP per un esauriente inquadramento della controversia in atto;
 3. risultanze ispettive dell'ANAC, deliberazione n. 473 del 20/04/2016;
- in data 28/10/2016 prot. gen 20173/E la Direzione lavori Studio Altieri – Arch. Salzano de Luna, trasmettevano all'Azienda Ospedaliera lo studio di fattibilità preliminare rev.28/10/2016, per le aree residue oggetto dell'appalto, sia a seguito di intervenuta normativa e/o regolamenti, sia delle richieste fatte da questa Azienda Ospedaliera per l'aggiornamento delle attività sanitarie a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera del DM 70/2015 approvato con Decreto n. 33 del 17/05/2016 ;
- in data 08/11/2016 prot. 20822/U, I Commissari Straordinari trasmettono a S.E. Prefetto di Caserta e all'Avvocatura dello Stato sede di Napoli, in allegato le seguenti integrazioni richieste:
 1. risultanze ispettive dell'ANAC, deliberazione n.473 del 20/04/2016;
- in data 14/11/2016 prot. 21237/U il RUP trasmetteva Al Gruppo Zeppieri costruzioni, Alla Direzione lavori Studio Altieri – Arch. Salzano de Luna, Alla Commissione di Collaudo, e p.c. ai Commissari Straordinari e al Direttore amministrativo, spostamento della convocazione prevista per il 15/11/2016 per il giorno 17/11/2016, per la firma dell'atto transattivo prodromico alla consegna delle aree prevista per il giorno 21/11/2016;
- in data 16/11/2016 prot. 21354/E, il Viceprefetto trasmetteva, ai Commissari Straordinari, il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con nota n. CS 17134/16 VAL in data 15/11/2016;
- in data 17/11/2016, il RUP si recava presso l'Avvocatura dello Stato per, insieme all'estensore del parere, redigere lo "schema di Atto transattivo" definitivo;
- in data 18/11/2016 prot. 21567/I il RUP trasmetteva, per il seguito di competenza, ai Commissari straordinari e al Direttore amministrativo:
 1. Schema di atto transattivo, predisposto dal RUP e dalla avvocatura dello Stato, firmato dal RUP e dall'ATI Gruppo Zeppieri srl – ITEON;
 2. Planimetrie di cantierizzazione;
 3. relazioni del RUP per il calcolo del risarcimento del danno;
 4. Documento di rideterminazione dei tempi di esecuzione;
- in data 18/11/2016 prot. 21551/U il RUP trasmetteva Al Gruppo Zeppieri costruzioni, Alla Direzione lavori Studio Altieri – Arch. Salzano de Luna, Alla Commissione di Collaudo, e p.c. ai Commissari Straordinari e al Direttore amministrativo, comunicazione per lo spostamento della consegna delle aree prevista per il giorno 21/11/2016, al 24/11/2016 ore 10:00;
- in data 23/11/2016 prot. 21863/I, Il RUP inviava ai Commissari Straordinari, in riscontro alla nota della Regione Campania prot. n. 0473833 del 12/07/2016, che come già comunicato con nota 17503/I del 15/09/2016 e con nota n. 19240/I del 13/10/2016, comunicazione del superamento delle problematiche esistenti con l'ATI appaltatrice e che, a breve, si era in procinto di firmare un atto transattivo risolutivo e propedeutico all'avvio dei lavori;
- in data 23/11/2016 prot. 21905/U il RUP trasmetteva Al Gruppo Zeppieri costruzioni, Alla Direzione lavori Studio Altieri – Arch. Salzano de Luna, Alla Commissione di Collaudo, e p.c. ai Commissari

Straordinari e al Direttore amministrativo, comunicazione per lo spostamento della consegna delle aree prevista per il giorno 24/11/2016 al 01/12/2016 ore 10:00;

in data 23/11/2016 prot. 21863/I, Il RUP inviava ai Commissari Straordinari, una nota nella quale si comunicava che l'iter istruttorio volto alla definizione delle controversie con l'ATI appaltatrice per i lavori di ristrutturazione dell'edificio "F" è stato concluso, che il tempo contrattuale è stato rideterminato come indicato dall'ANAC con deliberazione n. 473 del 20/04/2016, trasmissione della proposta di deliberazione di presa d'atto della definizione in € 350.000,00 l'importo da corrispondere ai fini dell'accordo bonario, di prendere atto che sulla proposta di accordo transattivo si è espresso il Direttore dell'UOC Affari Legali ai sensi dell'Art. 239 D.lgs 163/2006 formulando parere favorevole nota prot. 22338/I del 29/11/2016, di dare atto, che la transazione è finalizzata alla esclusiva, complessiva, e definitiva risoluzione delle controversie e che il tempo utile residuo è pari a 205 giorni, di approvare lo schema di atto transattivo già sottoscritto dall'ATI appaltatrice, di autorizzare il GEF al pagamento delle somme dovute entro i termini previsti nella transazione;

Rilevato che

- a conclusione della lunga trattativa, con delibera n. 619 del 01/12/2016, si approva l'atto transattivo con l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. (mandataria) e ITEON srl (mandante), per la risoluzione delle controversie e si stabilisce che:
 1. l'accordo bonario si definisce in € 350.000,00;
 2. sulla proposta di accordo transattivo si è espresso in definitiva l'Avvocato responsabile p.t. del competente ufficio aziendale ai sensi dell'Art. 239 del D.lgs 163/2006 formulando parere in ordine alla convenienza dello stesso a fronte di un elevato rischio di soccombenza in sede di giudizio, nota prot.22338/I del 29/11/2016;
 3. la soluzione transattiva è finalizzata alla esclusiva, complessiva e definitiva risoluzione della controversia insorta con l'ATI appaltatrice nel corso dei lavori di prima fase, e che la transazione consentirà la ripresa, il prosieguo e la conclusione dei lavori nel tempo contrattuale residuo pari a 205 giorni;
 4. approvare lo schema di atto transattivo, già sottoscritto dall'Appaltatore in senso di accettazione, in allegato, che costa degli articoli dal n. 1 al n.12;
 5. delegare il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera nella persona dell'Arch. Virgilio Patitucci, per la sottoscrizione dell'atto di transazione;
 6. stabilire di ottemperare a quanto prescritto dall'ANAC in relazione alle valutazioni connesse alle problematiche segnalate dalla stessa con deliberazione n. 473 del 20/04/2016, e, a tal fine, conferire contestuale mandato al Direttore Amministrativo per i conseguenti adempimenti di accertamento e verifica;
 7. autorizzare fin d'ora l'UOC Gestione Economica finanziaria ad emettere, entro i termini previsti in transazione, ordinativi di pagamento in favore dell'ATI Gruppo Zeppieri costruzioni srl- Iteon srl per un importo di € 350.000,00, imputato sui conti economici di competenza;
- in data 05/12/2016 con prot. 22651/U, il RUP invita, la Gruppo Zeppieri Costruzioni srl – Iteon srl, l'RTP studio Altieri – Arch. Massimo Salzano de Luna, la Commissione di Collaudo, e p.c. i Commissari Straordinari e il Direttore Amministrativo, per il giorno 12/12/2016 ore 10:00, a firmare l'Atto Transattivo, e alla consegna delle aree che avverrà lo stesso giorno alle ore 12:00;
- in data 12/12/2016 prot. 23063/I, Il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera, trasmetteva sia l'Atto Transattivo firmato sia il verbale di inizio lavori e che lo stesso era in attesa di riscontro in merito alle scelte progettuali trasmesse in data 01/09/2016 sullo studio di fattibilità per la redazione della perizia di variante;
- in data 13/12/2016 prot. 23081/U, Il RUP trasmette alla Regione Campania e p.c. ai Commissari, comunicazione che in data 12/12/2016 è stato firmato l'atto transattivo con l'ATI appaltatrice dei lavori e, contestualmente, è stata effettuata la ripresa dei lavori;
- in data 13/12/2016 prot. 23183/I, la Commissione Straordinaria, trasmettono nota al RUP, e p.c. al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario, per comunicare che la nota inviata dal RUP in data 01/09/2016 è stato consegnato ai capi dipartimento, ai fini del competente esame, nell'ambito della riunione del Collegio di Direzione Strategica in data 13/09/2016, invita il RUP a rapportarsi col Direttore Sanitario onde conseguire la dovuta condivisione delle scelte progettuali da parte delle figure competenti;
- in data 14/12/2016 prot. n. 23256/I, Il RUP inviava ai Commissari Straordinari, una nota nella quale si comunicava che "il competente esame" da parte dei Capi Dipartimento è avvenuta ed ha generato modifiche sui lay out distributivi che sono state tutte recepite nel documento finale, e che gli stessi sono stati condivisi dal Direttore Sanitario timbrati e firmati dallo stesso, che se attuate, generano costi aggiuntivi non di poco conto;
- in data 22/12/2016 prot. 23789/E, l'ATI Gruppo Zeppieri CostruzioniSrl-Iteon Srl formula riserva evidenziando che quale data di consegna dovrà essere considerata quella dell'ultimo verbale di

consegna frazionata e che pertanto che il termine di 205 giorni per il completamento dei lavori decorrerà dall'ultimo verbale;

- in data 02/01/2017 ripartiva la 2^a parte dei lavori;
- in data 10/01/2017 prot. 495/I, la Commissione Straordinaria trasmette nota al Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera, in riscontro della nota 23256/I del 14/12/2016, che le modifiche dei lay out distributivi, ove e solo se riconducibili ai casi all'uopo previsti dal codice e regolamento, possono essere oggetto di variante, nei limiti dell'importo appaltato e da mandato alla Direzione Sanitaria, di concerto al RUP di individuare le modifiche ritenute prioritarie da comprendere in variante senza aumento di spesa, le lavorazioni aggiuntive dovranno essere previste in distinte progettazioni da affidare, come per legge, sulla scorta di adeguati atti di programmazione;
- in data 09/02/2017 prot 3394/U, la Commissione Straordinaria, inviava una nota al Provveditore OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata, che dovendo assicurare adeguato supporto al Direttore Amministrativo dell'Azienda (rif. prot. gen. 2470/I del 01/02/17) nell'espletamento del suo mandato conferitogli, di verifica ed accertamento della pregressa conduzione dell'appalto in oggetto, giusta delibera n. 619 del 01/12/2016, chiedeva di voler designare un funzionario ingegnere in possesso di adeguati requisiti di esperienza;
- in data 15/02/2017 venivano sospesi parzialmente i lavori, in quanto le lavorazioni possibili da realizzare, relative al progetto esecutivo originario, erano state quasi tutte eseguite, viene autorizzata solo la demolizione e la realizzazione dei massetti ai piani in quanto non interferenti con la redigenda perizia;
- in data 15/02/2017 veniva redatto il verbale dello stato di consistenza a seguito della sospensione dei lavori, con allegato fotografico;
- in data 20/03/2017, tramite posta certificata, l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) e la ITEON Srl Spa (mandante) comunicava al Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera l'intenzione a voler modificare le quote di partecipazione all'ATI titolare del contratto sulla base di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
- in data 27/03/2017 l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) e la ITEON Srl Spa (mandante) trasmetteva, tramite PEC, alla UOC Ingegneria Ospedaliera, un atto notarile n. 1366 del 25/03/2017, stipulato presso il notaio A. Fiorletta, con il quale modificava l'atto costitutivo di associazione temporanea d'impresa, stipulato dal notaio G. Piacitelli in data 18/12/2009 rep. 66163, portando le quote di partecipazione per l'esecuzione dei lavori da 70 a 99,99% per la capogruppo mandataria e da 30 a 0,01% per la mandante;
- in data 10/05/2017 veniva redatto il Verbale di sospensione lavori definitivo;
- in data 10/05/2017 veniva redatto il Verbale di consistenza completo di allegati fotografici, schemi planimetrici;
- in data 23/05/2017 nota prot. 11048/I, trasmetteva una richiesta al Direttore della UOC Affari Generali e Legali, che dovendo liquidare in tempi brevi la fattura del SAL 21, chiedeva un parere legale tenuto conto che era intenzione della Ditta mandataria (Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl) di acquisire la gran parte delle quote della Ditta mandante (ITEON Srl) ed in particolare, il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, evidenziava che:
 1. l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) e la ITEON Srl Spa (mandante) a seguito di aggiudicazione della procedura di gara, in data 04/01/2010 stipulavano il contratto rep. n. 180 con l' Azienda Ospedaliera San Anna e San Sebastiano;
 2. tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, era previsto che in caso di raggruppamento, la mandataria doveva possedere una quota di partecipazione non inferiore al 40% e la mandante una quota di partecipazione non inferiore al 10%;
 3. In fase di gara la costituenda ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) e la ITEON Srl Spa (mandante), presentava requisiti di partecipazione rispettivamente con le quote del 70% per la mandataria e del 30% per la mandante;
 4. In data 18/12/2009 tramite atto notarile n. 8921, si costituiva l'ATI indicando le quote di partecipazione, per l'esecuzione dei lavori, rispettivamente pari al 70% per la mandataria e del 30% per la mandante;
 5. Ai sensi dell'art. 37 comma 9 D.lgs 163/2006: *“salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”*;
 6. L'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) e la ITEON Srl Spa (mandante), successivamente si costituiva, per l'esecuzione dei lavori, in “Caserta società consortile” S.r.l.” mantenendo invariate le quote di partecipazione per l'esecuzione dei lavori;
 7. In data 25/05/2017 l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) e la ITEON Srl (mandante), modifica le quote di partecipazione per l'esecuzione dei lavori;

8. successivamente, a seguito di certificato di pagamento per il SAL 21 la Ditta Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) presentava fattura per un importo pari al 99,99% dei lavori eseguiti;
- in considerazione del fatto che l'ATI non ha cambiato composizione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, (art. 37 comma 9 D.lgs 163/2006), che è stata verificata la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dall'Impresa mandataria (art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010), chiede se è possibile autorizzare, l'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) e la ITEON Srl (mandante), a poter modificare le quote di partecipazione e di conseguenza poter liquidare la fattura pervenuta;
 - in data 26/05/2017 prot. n. 11365/I il Direttore della UOC Affari Generali e Legali, Dott. Eduardo Chianese, trasmetteva nota al Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera e p.c. e al Direttore Generale f.f., in cui dava parere negativo circa la modifica delle quote di partecipazione dell'ATI, il Direttore Generale f.f. con nota a margine chiedeva di argomentare tale parere in quanto la decisione di autorizzare o meno avrebbe comportato ripercussioni economiche alle imprese interessate e pertanto avrebbe potuto generare un contenzioso;
 - in data 19/06/2017 prot. 12908/i, il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni De Masi, trasmetteva al Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera e p.c. al Direttore Generale, nota con la quale ha valutato positivamente la richiesta, dell'ATI Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. (mandataria) e ITEON srl (mandante), di modificare le percentuali di esecuzione dei lavori;
 - in data 22/06/2017, con determina n. 474 arch. V. Patitucci autorizzava la variazione delle quote ATI ai fini della gestione dell'appalto;
 - che in data 31/05/2017 si insediava la nuova Direzione Aziendale che, non essendo a conoscenza della complessa vicenda, ha necessità di acquisire informazioni e atti per meglio esprimere le obbligatorie valutazioni di merito;

Considerato che

- il Direttore dei Lavori ha emesso, in data 24/03/2017, il S.A.L. n.21 per i lavori eseguiti fino a tutto il 28/02/2017 e relativi alle seguenti voci: demolizione interne, infissi esterni, impianti elettrici - distribuzione secondaria -, impianto di rilevazione incendi, oltre all'allestimento ed alla sicurezza del cantiere;
- in data 04.04.2017 il RUP ha emesso il relativo certificato di pagamento per il SAL n. 21, per un importo pari ad € 347.498,00 oltre IVA al 10% ;
- il Direttore dei Lavori ha emesso, in data 07/06/2017, il S.A.L. n.22 per i lavori eseguiti fino a tutto il 10/05/2017 e relativi alle seguenti voci: scavi e movimenti di terra, demolizioni interne, interventi di risanamento strutturali, rimozione infissi esterni;
- in data 15/06/2017 il RUP ha emesso il relativo certificato di pagamento per il SAL n. 22, per un importo pari ad € 267.144,00 oltre IVA al 10% ;
- la Direzione dei Lavori, con nota prot. 11/17 del 30/03/2017, ha trasmesso a questa UOC la parcella relativa al compenso professionale per le attività di direzione lavori relative al SAL n. 21, pari ad € 12.169,15 oltre IVA al 22% e cassa prev. pari al 4%.
- i compensi spettanti alla RTP sono suddivisi in:
 - 70% per lo Studio Altieri S.p.a. pari ad € 10.808,15 (compreso IVA al 22% e cassa prev. al 4%), come da fattura elettronica n. 17000005 del 30/03/2017;
 - 30% per lo Studio Massimo Salzano De Luna pari ad € 4.632,07 (compreso IVA al 22% e cassa prev. al 4%), come da fattura elettronica n. 2 del 18/04/2017
- la Direzione dei Lavori, con nota prot. 21/17 del 12/06/2017, ha trasmesso a questa UOC la parcella relativa al compenso professionale per le attività di direzione lavori relative al SAL n. 22, pari ad € 9.356,47 oltre IVA al 22% e cassa prev. pari al 4%.
- i compensi spettanti alla RTP sono suddivisi in:
 - 70% per lo Studio Altieri S.p.a. pari ad € 8.310,03 (compreso IVA al 22% e cassa prev. al 4%), come da fattura elettronica n. 17000021 del 12/06/2017;
 - 30% per lo Studio Massimo Salzano De Luna pari ad € 3561,46 (compreso IVA al 22% e cassa prev. al 4%), come da fattura elettronica n. 4 del 15/06/2017;
- le somme sopra descritte verranno richieste alla Regione Campania con le somministrazioni nn. 33 e 34;

Verificato che

- per la variazione suddetta il compenso spettante al Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. a seguito del SAL n. 21 è pari ad € 347.462,54 (oltre IVA al 10%); mentre il compenso spettante ad ITEON srl è di € 34,92 (oltre IVA al 10%);
- la fattura, n. 114 del 05/04/2017, emessa dal Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. a seguito del SAL n. 21 presenta un importo totale pari a € 347.462,54 (oltre IVA al 10%);

- la fattura, n. 1/D del 30/06/2017, emessa dalla Ditta ITEON s.r.l. a seguito del SAL n. 21 presenta un importo pari a € 34,74 (oltre IVA al 10%);
- per la variazione sopra menzionata, il compenso spettante al Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. a seguito del SAL n. 22 è di € 267.117,28 (oltre IVA al 10%); mentre il compenso spettante ad ITEON srl, è di € 26,72 (oltre IVA al 10%);
- la fattura, n. 212 del 16/06/2017, emessa dal Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. a seguito del SAL n. 22 presenta un importo pari a € 267.117,28 (oltre IVA al 10%);
- la fattura, n. 2/D del 30/06/2017, emessa dalla Ditta ITEON s.r.l. a seguito del SAL n. 22 presenta un importo pari a € 26,71 (oltre IVA al 10%);
- la somma di € 614.642,00, oltre IVA al 10%, da corrispondere alle suddette imprese costituenti l'A.T.I., esecutrice dei lavori, va imputata sull'aut. n.150/3 del bilancio 2004, conto economico n.10021290013, finanziato per il 95% dallo Stato e per il 5% dalla Regione Campania con i fondi di cui alla L. 67/88, art.20 II fase, va anticipata dall'AORN nelle more del trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Campania, per poter procedere alla liquidazione ed al pagamento delle richieste di somministrazione presentate e verificate dal RUP nei tempi dovuti, utilizzando comunque le disponibilità della cassa aziendale o della Centrale Pagamenti, imputando la spesa sull'aut. n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104;
- la somma di € 21.525,62, oltre IVA al 22% e cassa prev. al 4%, da corrispondere alla RTP costituenti la Direzione Lavori, va imputata sull'aut. n.150/3 del bilancio 2004, conto economico n.10021290013, finanziato per il 95% dallo Stato e per il 5% dalla Regione Campania con i fondi di cui alla L. 67/88, art.20 II fase, va anticipata dall'AORN nelle more del trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Campania, per poter procedere alla liquidazione ed al pagamento delle richieste di somministrazione presentate e verificate dal RUP nei tempi dovuti, utilizzando comunque le disponibilità della cassa aziendale o della Centrale Pagamenti, imputando la spesa sull'aut. n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104;

Vista

la nota prot. 2017. 0608138 del 15/09/2017 del Direttore Generale – Giunta regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. avente ad oggetto “Edilizia sanitaria. Richiesta di somministrazioni per compensi professionali e lavori finanziati con fondi del programma investimento ex art. 20, L. 67/88, con cui si raccomanda alle Aziende in indirizzo, e nelle more del trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Campania, di procedere entro la scadenza di legge (60 giorni) alla liquidazione ed al pagamento delle richieste di somministrazione presentate e verificate dal RUP nei tempi dovuti, utilizzando comunque le disponibilità della cassa aziendale o della Centrale Pagamenti”

Dato atto che

- in data 06/09/2017 con nota prot. 17273/u questa A.O.R.N. ha richiesto agli uffici regionali preposti una condivisione e/o informativa, ad oggi non ancora pervenuta, sulle attività connesse alla liquidazione dei SAL 21 e 22 e sulla necessità dell'approvazione di una nuova ed urgente perizia di variante,
- la particolare complessità e contraddittorietà della vicenda, e visto il mancato –ad oggi - riscontro in merito da parte degli su specifica richiesta, con delibera 319 del 13/12/2017, è stato richiesto parere pro veritate, ad un professionista di comprovata esperienza e chiara fama in materia, al fine di poter procedere alla decisione in ordine alla questione in oggetto;

Preso Atto che

con nota prot. n. 689/e del 08/01/2018, l'avv. Felice Laudadio, professionista incaricato, trasmetteva il richiesto parere con cui riteneva l'A.O. di Caserta titolata a porre in essere atto ricognitivo delle risultanze procedurali e su tale presupposto liquidare il pagamento del XXI e XXII SAL, anche per evitare soccombenze in giudizio;

Ritenuto

- per tutto quanto esposto, dover procedere alla ricognizione di tutte le risultanze procedurali dei lavori, ex. art. 20 L. 68/88, di ristrutturazione dell'A.O. di Caserta –II fase, e per l'effetto dover approvare i SAL n. 21 e 22 e relativi compensi tecnici;
- altresì, che il procedimento a tutt'oggi seguito e puntualmente indicato nel presente atto rende il pagamento del XXI e XII SAL atto vincolato diretto anche ad evitare soccombenze in giudizio, come indicato nel parere dal Prof. avv. Felice Laudadio;

Attestata


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dover procedere alla ricognizione di tutte le risultanze procedurali dei lavori, ex. art. 20 L. 68/88, di ristrutturazione dell'A.O. di Caserta –II fase, e per l'effetto approvare i SAL n. 21 e 22 e relativi compensi tecnici, atto vincolato diretto anche ad evitare soccombente in giudizio, come indicato nel parere dal Prof. avv. Felice Laudadio ;
2. di incaricare la UOC Gestione Economico-Finanziaria a liquidare il SAL n. 21, a seguito dei lavori eseguiti a tutto il 28/02/2017, procedendo al pagamento di:
 - euro 347,462,54, oltre IVA al 10%, alla ditta Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l., mandataria dell'ATI, a fronte di fattura esposta n. 114 del 05/04/2017,
 - euro 34,74, oltre IVA al 10%, alla ditta ITEON S.r.l., mandante dell'ATI, a fronte di fattura esposta n.1/D del 30/06/2017,imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
3. di incaricare la UOC Gestione Economico-Finanziaria a liquidare il SAL n. 22, a seguito dei lavori eseguiti a tutto il 10/05/2017, procedendo al pagamento di:
 - euro 267.117,28, oltre IVA al 10%, alla ditta Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l., mandataria dell'ATI, a fronte di fattura esposta n. 212 del 16/06/2017;
 - euro 26,71, oltre IVA al 10%, alla ditta ITEON S.r.l., mandante dell'ATI , a fronte di fattura esposta n.2/D del 30/06/2017;imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
4. di incaricare la UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere al pagamento della parcella relativa al compenso professionale, per le attività di direzione lavori relative al SAL n. 21, pari ad:
 - euro 8.518,40, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 1700005del 30/03/2017;
 - euro 3.650,75, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 2 del 18/04/2017,imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
5. di incaricare la UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere al pagamento della parcella relativa al compenso professionale, per le attività di direzione lavori relative al SAL n. 22, pari ad:
 - euro 6.549,52, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 17000021del 12/06/2017;
 - euro 2.806,95, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 4 del 15/06/2017;imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
6. di trasmettere e richiedere alla Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AAA.SS.LL. e AA.OO. – Settore Programmazione la presente deliberazione, e richiedere i fondi relativi per complessivi € 703.417,91 (iva e cassa previdenziale inclusa), come da somministrazioni 33 e 34;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione all'ANAC – Presidente Raffaele Cantone, alla Corte dei Conti – Presidente M. Sciascia, alla Procura Regionale della Corte dei Conti in persona del Procuratore Regionale dr. Michele Oricchio, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua a Vetere – Dott.ssa Troncone per eventuali osservazioni e/o prescrizioni, anticipando che qualora nessun riscontro dovesse pervenire entro 30 gg. dalla trasmissione, questa A.O.R.N. procederà con il pagamento nelle modalità indicate dagli organi regionali, onde evitare ulteriori costi a carico azienda per ritardato pagamento;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione;
9. pubblicare integralmente la presente deliberazione;

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA
OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Arch. Virgilio Patitucci



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :

- è di competenza dell'esercizio _____ imputabile al conto economico _____ ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PROCEDERE** alla ricognizione di tutte le risultanze procedurali dei lavori, ex. art. 20 L. 68/88, di ristrutturazione dell'A.O. di Caserta –II fase, e per l'effetto approvare i SAL n. 21 e 22 e relativi compensi tecnici, atto vincolato diretto anche ad evitare soccombenze in giudizio, come indicato nel parere dal Prof. avv. Felice Laudadio;
2. **INCARICARE** la UOC Gestione Economico-Finanziaria a liquidare il SAL n. 21, a seguito dei lavori eseguiti a tutto il 28/02/2017, procedendo al pagamento di:
 - euro 347,462,54, oltre IVA al 10%, alla ditta Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l., mandataria dell'ATI, a fronte di fattura esposta n. 114 del 05/04/2017,
 - euro 34,74, oltre IVA al 10%, alla ditta ITEON S.r.l., mandante dell'ATI, a fronte di fattura esposta n.1/D del 30/06/2017,imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
3. **INCARICARE** la UOC Gestione Economico-Finanziaria a liquidare il SAL n. 22, a seguito dei lavori eseguiti a tutto il 10/05/2017, procedendo al pagamento di:
 - euro 267.117,28, oltre IVA al 10%, alla ditta Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l., mandataria dell'ATI, a fronte di fattura esposta n. 212 del 16/06/2017,
 - euro 26,71, oltre IVA al 10%, alla ditta ITEON S.r.l., mandante dell'ATI, a fronte di fattura esposta n.2/D del 30/06/2017,imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
4. **INCARICARE** la UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere al pagamento della parcella relativa al compenso professionale, per le attività di direzione lavori relative al SAL n. 21, pari ad:
 - euro 8.518,40, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 17000005 del 30/03/2017,
 - euro 3.650,75, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 2 del 18/04/2017,imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
5. **INCARICARE** la UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere al pagamento della parcella relativa al compenso professionale per le attività di direzione lavori relative al SAL n. 22, pari ad:



- euro 6.549,52, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 17000021 del 12/06/2017,
· euro 2.806,95, oltre iva al 22% e cassa prev. al 4%, come da fattura n. 4 del 15/06/2017,
imputando la spesa sull'autorizzazione in autofinanziamento n.549 del bilancio 2012, conto economico n.10102080104 (sebbene le precedenti fatture sono state liquidate tramite l'aut. n. 150 del 2004);
6. **TRASMETTERE e RICHIEDERE** alla Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AAA.SS.LL. e AA.OO. – Settore Programmazione la presente deliberazione, e richiedere i fondi relativi per complessivi € 703.417,91 (iva e cassa previdenziale inclusa), come da somministrazioni 33 e 34;
 7. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'ANAC – Presidente Raffaele Cantone, alla Corte dei Conti – Presidente M. Sciascia, alla Procura Regionale della Corte dei Conti in persona del Procuratore Regionale dr. Michele Oricchio, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua a Vetere – Dott.ssa Troncone per eventuali osservazioni e/o prescrizioni, anticipando che qualora nessun riscontro dovesse pervenire entro 30 gg. dalla trasmissione, questa A.O.R.N. procederà con il pagamento nelle modalità indicate dagli organi regionali, onde evitare ulteriori costi a carico azienda per ritardato pagamento;
 8. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione;
 9. **PUBBLICARE** integralmente la presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



