



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 394 del 26/05/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP G27H22000800002.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 26/05/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP G27H22000800002.

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione n.123 del 21.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi degli art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dell'UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA, l'ing. Vittorio E. Romallo della procedura di gara relativa ai lavori edili ed impiantistici propedeutici al trasferimento dei due sistemi TC;
- la suddetta procedura di gara rientra nel Progetto “Spostamento di due sistemi TC” oggetto di finanziamento pubblico mediante Fondi POR Campania FESR 2014/2020;
- con Delibera n. 642 del 12.08.2022 è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa ai lavori edili ed impiantistici nell'edificio F “corpo aggiunto”, alla società BEMAR SRL (P. IVA 15086941000) che ha offerto un ribasso percentuale del 36,977% sull'importo complessivo posto a base di gara per un totale di € 219.813,86 (di cui € 11.819,14 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;
- in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l'importo € 43.962,77 oltre iva al 10% a favore della società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determina Dirigenziale n. 811 del 14.11.2022 è stata approvata la perizia di variante n.1, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori suddetti per un incremento complessivo della spesa pari ad € 32.967,66 (di cui € 890,50 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;
- con Determina Dirigenziale n. 366 del 18.05.2023 è stata approvata la perizia di variante n.2, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori suddetti per un incremento complessivo della spesa pari ad € 39.158,49 (di cui € 1.057,37 per gli oneri della sicurezza) oltre iva al 10%;
- con Determina Dirigenziale n. 368 del 18.05.2023 è stato approvato l'importo derivante dal solo adeguamento dei prezzi, ai sensi del “Decreto Aiuti” e della “Legge di Bilancio 2023”, relativo al contratto originario e alla variante n.1 che risulta pari a € 35.840,09 oltre iva;

Considerato che

- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori di che trattasi, relativa al Conto Finale a tutto il 02.05.2023, in riferimento alla chiusura dei lavori come comunicato sul portale SUAP del Comune di Caserta, prot. 02201130610 del 04.05.2023;
- il quadro economico dell'appalto, relativo ai lavori edili ed impiantistici propedeutici al trasferimento dei due sistemi TC, rientrante nel Progetto “Spostamento di due sistemi TC” oggetto di finanziamento pubblico mediante Fondi POR Campania FESR 2014/2020, risulta rideterminato come di seguito dettagliato:

Determina Dirigenziale

Quadro Economico d'appalto			
Descrizione	Importo originario IVA 10% esclusa	Variazione importo ai sensi del Decreto Aiuti e Legge di Bilancio 2023 IVA 10% esclusa	Importo complessivo a seguito di adeguamento IVA 10% esclusa
Importo lavori di contratto	207.994,72 €	35.560,11 €	243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto	11.819,14 €	2.020,55 €	13.839,69 €
Importo lavori variati (<i>perizia di variante n.1</i>)	32.077,16 €	- 1.693,28 €	30.383,88 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (<i>perizia di variante n.1</i>)	890,50 €	- 47,29 €	843,21 €
Importo lavori variati (<i>perizia di variante n.2</i>)		38.101,12 €	38.101,12 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (<i>perizia di variante n.2</i>)		1.057,37 €	1.057,37 €
TOTALE APPALTO			327.780,10 €

- il contratto stipulato, con la società BEMAR, in data 27.09.2022 prevedeva un importo dei lavori da appaltare pari a € 219.813,86 oltre iva;
- a seguito delle varianti occorse e dei relativi adeguamenti dei prezzi, ai sensi del "Decreto Aiuti" e della "Legge di Bilancio 2023", il contratto originario ha subito un incremento totale del 49,12% pari a € 107.996,26 oltre iva come di seguito specificato:

Quadro Economico Incremento rispetto al contratto originario	
Descrizione	Incremento rispetto al contratto originario IVA 10% esclusa
Importo lavori di contratto al 2023	35.560,11 €
Oneri della sicurezza di contratto al 2023	2.020,55 €
Importo lavori variati (<i>perizia di variante n.1</i>) al 2023	30.383,88 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (<i>perizia di variante n.1</i>) al 2023	843,21 €
Importo lavori variati (<i>perizia di variante n.2</i>) al 2023	38.101,12 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (<i>perizia di variante n.2</i>) al 2023	1.057,37 €
Totale incremento dell'appalto	107.966,24 €

Dato atto che

- l'importo complessivo del contratto risulta, quindi, pari a € 327.780,10 oltre 10% iva, il cui Certificato di pagamento emesso dal R.U.P., in data 26.05.2023, è costituito dai seguenti documenti:
 1. conto finale;
 2. libretto delle misure;
 3. registro di contabilità;
 4. sommario del registro di contabilità al conto finale;
 5. giornale dei lavori;
 6. certificato di pagamento;

Determina Dirigenziale

- in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l'importo € 43.962,77 oltre iva al 10% a favore della società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'importo residuo da corrispondere alla società BEMAR SRL nel conto finale dell'appalto in parola, tenuto conto dell'anticipazione del 20% suddetta, risulta pari a € 283.817,33 oltre 10% iva;

Dichiarato che

- la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli atti della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA;

Ritenuto

- di poter procedere ad approvare il quadro economico finale relativo ai lavori afferenti al progetto "Spostamento di due sistemi TC", avente un importo totale pari a € 327.780,10 oltre iva come di seguito specificato:

Quadro Economico d'appalto			
Descrizione	Importo originario IVA 10% esclusa	Variazione importo ai sensi del Decreto Aiuti e Legge di Bilancio 2023 IVA 10% esclusa	Importo complessivo a seguito di adeguamento IVA 10% esclusa
Importo lavori di contratto	207.994,72 €	35.560,11 €	243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto	11.819,14 €	2.020,55 €	13.839,69 €
Importo lavori variati (perizia di variante n.1)	32.077,16 €	- 1.693,28 €	30.383,88 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (perizia di variante n.1)	890,50 €	- 47,29 €	843,21 €
Importo lavori variati (perizia di variante n.2)		38.101,12 €	38.101,12 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (perizia di variante n.2)		1.057,37 €	1.057,37 €
TOTALE APPALTO			327.780,10 €

- di dover tenere in conto che in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l'importo € 43.962,77 oltre iva al 10% a favore della società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dover procedere all'approvazione del Certificato di pagamento relativo al Conto Finale e della annessa documentazione contabile relativamente all'appalto in oggetto;
- di prendere atto che l'importo residuo da corrisponde alla società BEMAR SRL nel conto finale dell'appalto in parola, tenuto conto dell'anticipazione del 20% suddetta, risulta pari a € 283.817,33 oltre 10% iva;

Attestata

- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

Vista

Determina Dirigenziale

- la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.L. "Aiuti" 50/2022 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di poter procedere ad approvare il quadro economico finale relativo ai lavori afferenti al progetto "Spostamento di due sistemi TC", avente un importo totale pari a € 327.780,10 oltre iva come di seguito specificato:

Quadro Economico d'appalto			
Descrizione	Importo originario IVA 10% esclusa	Variazione importo ai sensi del Decreto Aiuti e Legge di Bilancio 2023 IVA 10% esclusa	Importo complessivo a seguito di adeguamento IVA 10% esclusa
Importo lavori di contratto	207.994,72 €	35.560,11 €	243.554,83 €
Oneri della sicurezza di contratto	11.819,14 €	2.020,55 €	13.839,69 €
Importo lavori variati (<i>perizia di variante n.1</i>)	32.077,16 €	- 1.693,28 €	30.383,88 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (<i>perizia di variante n.1</i>)	890,50 €	- 47,29 €	843,21 €
Importo lavori variati (<i>perizia di variante n.2</i>)		38.101,12 €	38.101,12 €
Oneri della sicurezza aggiuntivi (<i>perizia di variante n.2</i>)		1.057,37 €	1.057,37 €
TOTALE APPALTO			327.780,10 €

2. di dover tenere in conto che in data 02.11.2022 si è provveduto a liquidare l'importo € 43.962,77 oltre iva al 10% a favore della società BEMAR SRL, per il pagamento della anticipazione del prezzo pari al 20% del corrispettivo previsto per i lavori, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di dover procedere all'approvazione del Certificato di pagamento relativo al Conto Finale e della annessa documentazione contabile relativamente all'appalto in oggetto;
4. di prendere atto che l'importo residuo da corrisponde alla società BEMAR SRL nel conto finale dell'appalto in parola risulta pari a € 283.817,33 oltre 10% iva;
5. di imputare l'importo, comprensivo di iva al 10%, pari ad € 312.199,06 sul conto economico n. 1010202400 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI INDISPONIBILI – del corrente bilancio;
6. di ascrivere il suddetto costo al finanziamento mediante risorse POR-FESR 2014/2020, per il progetto denominato "Spostamento di due sistemi TC" di questa AORN – CUP G27H22000800002;
7. di trasmettere copia del presente atto all'UOD09 - Edilizia Sanitaria afferente alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge nonché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per Immagini e Ingegneria Ospedaliera;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;
10. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

Determina Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 – AZIONE 1.6.1. – “SPOSTAMENTO DI DUE SISTEMI TC”. APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO – CUP G27H22000800002.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €312.199,06

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 26/05/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito