

## **Determina Dirigenziale N. 1111 del 18/11/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Oggetto: Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione oneri di discarica**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 18/11/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

### **UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore ad interim Luigia Infante**

### **ELENCO FIRMATARI**

*Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*

*Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione oneri di discarica

#### **Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- l’Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation EU (NGEU), che prevede una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e ingenti risorse, al fine di rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;
- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per il periodo 2021-2026;
- ai sensi dell’art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all’art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice degli appalti), così come esplicitato dalle linee guida del M.I.M.S., al fine di semplificare la governance amministrativa e velocizzare l’attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTFE);
- la UOC ingegneria ospedaliera ha predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica, alternativa al progetto che prevedeva l’adeguamento strutturale degli edifici con maggiori costi e disagi per l’utenza, eseguito secondo i dettami delle linee guida del MIMS, che rispetta i tempi imposti dal PNRR e PNC;
- il 14/04/2022 la Regione Campania, procedeva alla validazione della scheda, predisposta su indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR e PNC del Ministero della Salute, proposta dall’AORN sul portale telematico istituito dall’Age.Na.S., per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNC;
- con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 249 del 24/05/2022 si procedeva ad approvare il Piano Operativo Regionale definitivo, dando mandato all’ufficio Speciale Grandi Opere di concerto con la Direzione per la tutela della salute di provvedere all’attuazione degli interventi, individuando la So.Re.sa. quale soggetto cui far svolgere le procedure di appalto, in conformità alla disciplina vigente;
- con delibera n. 540 del 07/07/2022 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Antonio Rocchio, dirigente architetto della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in luogo dell’arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;
- con Deliberazione n. 1020 del 20/12/2022, si prendeva atto del verbale di validazione del RUP prot. 36246 del 20/12/2022, si approvava il PFTE e si deliberava a contrarre mediante l’avvio di una procedura aperta da espletare a carico della Regione Campania;

#### *Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- con nota prot. 0007040/u del 03/03/2023 l’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, considerata la complessità dell’appalto de quo e le strette tempistiche imposte dal PNC, chiedeva alla So.Re.Sa. spa, soggetto aggregatore, ed Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, di procedere al bando di gara mediante le loro strutture interne;
- con deliberazione n. 245 del 17/03/2023 si dava mandato alla Società Regionale per la Sanità – So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore individuato con la Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell’Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera Regionale, all’espletamento della procedura di gara relativa all’appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”;
- SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo 2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n. 227 del 05/10/2023, l’Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN Caserta” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, in favore dell’operatore economico RTI ADIRAMEF-LFM spa;
- a seguito di indizione gara, con delibera n. 920 del 10/10/2023 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto al RTI Adiramef spa e LFM spa (capogruppo Adiramef spa), per un importo complessivo dei lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);
- in data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef spa e LFM spa, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 – 80126 Napoli (NA) Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633;

#### **Considerato che**

- in data 19/04/2024 il R.T.I. Adiramef spa e LFM spa chiedeva il subappalto per i lavori di demolizione e ricostruzione e trasmetteva relativo contratto per un importo di € 1.191.393,75, oltre iva come per legge, stipulato con l’impresa LPF SRL con sede legale alla Via Santa Maria del Pianto n. 84 – Napoli;
- Il subappalto veniva autorizzato da R.U.P., arch. Antonio Rocchio, con nota prot. n. 0014975/u del 17.05.2024 avviando la fase di demolizione di parte degli edifici dell’AORN di Caserta;

#### **Preso atto che**

- a seguito dei lavori eseguiti, la ditta Adiramef spa, con pec del 28/10/2025 ha trasmesso:
  - con nota prot. n. 820/Pma del 26/09/2025, la richiesta di rimborso relativo agli oneri di discarica n. IV;
  - con nota prot. n. 4558/Pma del 25/09/2025, la richiesta di rimborso relativo agli oneri di discarica n. V;
- con pec del 28/10/2025 e del 29/10/2025, il Direttore dei lavori ha trasmesso certificati nulla osta rispettivamente per liquidare gli oneri di discarica n. IV e V, come da documenti allegati al presente atto che formano parte sostanziale ed integrale;

#### **Considerato, altresì che**

- il RUP ha ritenuto valido i suindicati certificati nulla osta, trasmessi dal Direttore dei Lavori, dove si esplicita che:
  - ✓ per quanto riguarda gli oneri a discarica n. IV, il DL accettava parzialmente la richiesta di rimborso effettuata dall’Operatore Economico, specificando che l’importo corretto risultava pari ad € 80.399,71, iva compresa, così ripartiti:

#### *Determinazione Dirigenziale*

- € 67.962,56 per oneri di discarica,
- € 10.194,38 per spese generali (pari al 15% sugli oneri di discarica),
- € 2.242,76 per oneri fiscali (I.V.A. al 22% sulle spese generali);
- ✓ per quanto riguarda gli oneri a discarica n. V la D.L. accettava totalmente la richiesta di rimborso, pari ad € 26.709,14, iva compresa, così ripartita:
  - € 22.577,46 per oneri di discarica,
  - € 3.386,62 per spese generali (pari al 15% sugli oneri di discarica),
  - € 745,06 per oneri fiscali (I.V.A. al 22% sulle spese generali);
- tali somme rientrano nell’importo del Quadro Economico, all’interno delle somme a disposizione (alla voce “Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze iva inclusa”), approvato con delibera n. 920 del 10/10/2023;
- a seguito di autorizzazione da parte del RUP, la società Adiramef spa ha trasmesso:
  - ✓ per gli oneri a discarica n. IV fattura n. 471/04 del 29/10/2025, per un importo pari ad € 80.399,70, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute,
  - ✓ per gli oneri a discarica n. V fattura n. 473/04 del 30/10/2025, per un importo pari ad € 26.709,14, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute;

**Visti**

- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;
- la delibera n. 48 del 09/09/2025 “disciplina della delega all’esercizio di funzioni di gestione ai dirigenti”;

**Attestata**

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

1. **PRENDERE ATTO** dei certificati di nulla osta relativi al pagamento degli oneri di discarica n. IV e n. V, trasmessi dal Direttore dei Lavori rispettivamente con pec del 28/10/2025 e 29/10/2025, allegati al presente atto determinativo;
2. **PROVVEDERE** alla liquidazione delle fatture emesse dalla società Adiramef spa, per un importo complessivo pari ad € 107.108,85 comprensivo di iva, come di seguito riportate:
  - per gli oneri a discarica n. IV, fattura n. 471/04 del 29/10/2025, per un importo pari ad € 80.399,70, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute,
  - per gli oneri a discarica n. V, fattura n. 473/04 del 30/10/2025, per un importo pari ad € 26.709,14, comprensiva di iva al 22%, a rimborso per le spese sostenute;
3. **DARE ATTO** che la spesa complessiva per gli oneri di discarica, come da certificati di nulla osta emessi dal D.L. e corrispondente complessivamente ad € 107.108,85 compreso di iva al 22%, va imputata sul

*Determinazione Dirizionale*

conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), così come indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023;

4. **TRASMETTERE** copia del presente atto alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario ed all’Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94– Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;
5. **TRASMETTERE** copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Provveditorato ed Economato, e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
INGEGNERIA OSPEDALIERA**  
Arch. Antonio Rocchio

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**All’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta**  
**Rup Arch. Antonio Rocchio**

**R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA**

**OGGETTO:** Appalto Integrato Relativo ai Lavori di “Demolizione e Ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 Posti Letto” finanziato con fondi PNC al PNRR– M.6 C.2 1.2 “Verso Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile” – CUP: C25F21002470001 - CIG:97376860B3

**IMPRESA:** R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA) Strada Consortile, s.n.c. – 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633; Importo netto € 35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale)

**Nulla osta rimborso parziale degli oneri di discarica**

Il sottoscritto Direttore dei Lavori di cui all’oggetto, **Ing. Gianluigi Barretta** nato a Benevento il 29.12.1975, C.F.: BRRGLG75T29A783C , ed ivi residente alla Via M. Rotili n. 84, legale rappresentante della **BARRETTA & PARTNERS SRL** con sede legale in Benevento alla Via Ponte Valentino zona ASI Z5 – C.F. e P.IVA 02761680640 tel. 335/6135583 – pec: barrettapartners@pec.it – e. Mail: info@barrettapartners.com – iscritta alla CCIAA di Irpinia Sannio al n. 02761680640

**VISTO** la determina del Diretto Generale della S.A. n. 920 del 10.10.2023 questa R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione infavore del citato RTI per un importo complessivo dei lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

**CHE** In data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 – 80126 Napoli (NA) Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633;

**CHE** si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione in favore del citato RTI per un importo complessivo dei lavori pari ad € ‘35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

**CHE** In data 19.04.2024 la capogruppo del RTI affidataria dei lavori trasmetteva contratto di subappalto afferente i Lavori di “Demolizione secondo il Progetto Esecutivo e Smaltimento a Discarica o Impianti di Recupero dei Materiali Oggetto di Demolizione” per l’importo di € 1.191.393,75 oltre iva come per legge stipulato con l’impresa LPF SRL, quest’ultima con sede alla Via SANTA MARIA DEL PIANTO n. 84 – Napoli. Il citato subappalto veniva autorizzato da R.U.P. Arch. Antonio Rocchio in data 17.05.2024 (prot. n. 014975/u del 17.05.2024);

**CHE** i lavori in oggetto sono stati regolarmente consegnati alla RTI;

**CHE** stati effettuati interventi, afferenti parte dei lavori, di demolizione come da progetto validato e consegnato;

**CHE** la RTI ha trasmesso con nota Prot. 820/Pma Carinaro, 26/09/2025 la richiesta di rimborso degli oneri di discarica;

**CHE** la ADIRAMEF ha sostenuto costi di smaltimento per complessivi € 72.404,16 avendo la ditta subappaltatrice trasmesso la seguente documentazione:

- Fattura 127 del 31/08/2025 per l’importo importi pari ad € 72.404,16, per oneri di discarica;
- Documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer 170504) oltre il peso dei citati materiali (4.525,26 tonnellate);

FORNITORE	RIF. FATTURA	DATA	DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	IMPONIBILE
ECO.TRA.ENER Srl	FPR 277/25	31/08/2025	CEMENTO TERRE E ROCCE	170504	€ 72.404,16
					<b>€ 72.404,16</b>

**CHE** la società ADIRAMEF ha trasmesso altresì la fattura n. 127 del 31/08/2025 di LPF Service per l’importo pari ad **€ 72.404,16**, per oneri di discarica ed analisi rifiuti sostenuti dalla stessa per il servizio effettuato per il cantiere in oggetto;

**VISTA** la documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer 170504) e delle analisi effettuate;

**VISTA** la Dichiarazione della ditta subappaltatrice attestante che la fattura prodotta n. 127 del 31/08/2025 è da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati conferiti i rifiuti de quo;

Codice CER	P.Netto (Peso Netto Rifiuto in Ton)	Costo Unitario €/Tonn	Costo complessivo riga
170504	4.525,26	16,00	72.404,16
<b>Tot. Oneri discarica</b>			<b>72.404,16</b>

**CONSIDERATO** che il servizio è stato svolto regolarmente per tutti i FIRR eccetto i seguenti, che si allegano:

LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000989SL	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	24,82	16,00	397,12	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000989PV	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	25,28	16,00	409,92	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000990VJ	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	25,28	16,00	404,48	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000991WV	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	24,80	16,00	393,60	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000992PP	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	24,80	16,00	394,56	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000993ZV	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	25,76	16,00	412,16	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000994VV	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	26,02	16,00	416,32	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000995W	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	24,89	16,00	398,20	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000996SP	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	25,78	16,00	412,48	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000997MJ	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	24,98	16,00	399,68	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL
LPF SERVICE Srl	2025	LUGLIO	07/07/2025	NRKTN0000998TJ	170504	TERRE E ROCCE	0289 DEL 17/01/2025	25,18	16,00	402,88	ECO TRA. INER. Srl	FPR 27/7/25 del 31/08/2025	07/07/2025	ASAQA Srl	LPF SERVICE SRL

per riscontrata anomalia documentale;

**CONSIDERATO** che dalla somma dei suddetti FIRR, bisogna sottrarre, dal totale di Euro 72.404,16, euro 4441,6 (=277,6 TONN x 16e/t), per totale rimodulato di Euro **67.962,56**

**RITIENE** che la fattura PROFORMA della "Società Adiramef di € 85.654,12 debba essere rimodulata partendo da un imponibile di € **67.962,56** e che l'importo è da incrementare del 15% a titolo di spese generali, giusta Delibera Regionale n° 508 del 04.10.2011;

**RITIENE che nulla osta da parte di questa Direzione dei Lavori per procedere ai successivi adempimenti della liquidazione degli oneri di discarica per l'importo di € 67.962,56 cui aggiungere il succitato incremento e previa trasmissione della fattura aggiornata all'importo ricalcolato.**

Napoli, lì 20/10/2025

**Il Direttore dei Lavori**

Ing. Gianluigi Barretta

**All’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta**  
**Rup Arch. Antonio Rocchio**

**R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA**

**OGGETTO:** Appalto Integrato Relativo ai Lavori di “Demolizione e Ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 Posti Letto” finanziato con fondi PNC al PNRR– M.6 C.2 1.2 “Verso Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile” – CUP: C25F21002470001 - CIG:97376860B3

**IMPRESA:** R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 - 80126 Napoli (NA) Strada Consortile, s.n.c. – 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633; Importo netto € 35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale)

**Nulla osta rimborso degli oneri di discarica**

Il sottoscritto Direttore dei Lavori di cui all’oggetto, **Ing. Gianluigi Barretta** nato a Benevento il 29.12.1975, C.F.: BRRGLG75T29A783C , ed ivi residente alla Via M. Rotili n. 84, legale rappresentante della **BARRETTA & PARTNERS SRL** con sede legale in Benevento alla Via Ponte Valentino zona ASI Z5 – C.F. e P.IVA 02761680640 tel. 335/6135583 – pec: barrettapartners@pec.it – e. Mail: info@barrettapartners.com – iscritta alla CCIAA di Irpinia Sannio al n. 02761680640

**VISTO** la determina del Diretto Generale della S.A. n. 920 del 10.10.2023 questa R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione infavore del citato RTI per un importo complessivo dei lavori pari ad €35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad €2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

**CHE** In data 03.11.2023, prot. n. 32028/i, veniva stipulato il contratto di appalto con la R.T.I. Adiramef SPA e LFM SPA, capogruppo Adiramef SPA, con sede Legale: Via Ben Hur, 72 – 80126 Napoli (NA) Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione: Strada Consortile, s.n.c. - 81032 Carinaro-Teverola (CE) – con P. IVA 07777350633;

**CHE** si prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione in favore del citato RTI per un importo complessivo dei lavori pari ad € ‘35.044.417,22 (al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza) e oltre le somme afferenti alla progettazione definitiva ed esecutiva pari ad € 2.016.515,59 (al netto del ribasso d’asta pari e oltre iva e cassa previdenziale);

**CHE** In data 19.04.2024 la capogruppo del RTI affidataria dei lavori trasmetteva contratto di subappalto afferente i Lavori di “Demolizione secondo il Progetto Esecutivo e Smaltimento a Discarica o Impianti di Recupero dei Materiali Oggetto di Demolizione” per l’importo di € 1.191.393,75 oltre iva come per legge stipulato con l’impresa LPF SRL, quest’ultima con sede alla Via SANTA MARIA DEL PIANTO n. 84 – Napoli. Il citato subappalto veniva autorizzato da R.U.P. Arch. Antonio Rocchio in data 17.05.2024 (prot. n. 014975/u del 17.05.2024);

**CHE** i lavori in oggetto sono stati regolarmente consegnati alla RTI;

**CHE** stati effettuati interventi, afferenti parte dei lavori, di demolizione come da progetto validato e consegnato;

**CHE** la RTI ha trasmesso con nota Prot. 4558/Pma Carinaro, 25/09/2025 la richiesta di rimborso degli oneri di discarica;

**CHE** la ADIRAMEF ha sostenuto costi di smaltimento per complessivi € 22.577,46 avendo la ditta subappaltatrice trasmesso la seguente documentazione:

- Fattura 80 del 17/09/2025 per l’importo importi pari ad € 22.577,46, per oneri di discarica;
- Documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer 170504) oltre il peso dei citati materiali (4.525,26 tonnellate);

Fornitore	Rif. Fattura n.	Data	Descrizione rifiuto	CER	Imponibile
Pio Ecology s.r.l.	322	30.11.2024	Terra e rocce	17.05.04	228,00
V.S. Scavi s.r.l.	1773	30.11.2024	Terra e rocce	17.05.04	760,60
V.S. Scavi s.r.l.	1952	31.12.2024	Terra e rocce	17.05.04	1.247,00
Ambiente Sicuro s.r.l.	102	30.04.2025	Terra e rocce	17.05.04	876,36
Pio Ecology s.r.l.	155	30.04.2025	Rifiuti misti demol. e costr.	17.09.04	425,40
Pio Ecology s.r.l.	187	31.05.2025	Terra e rocce	17.05.04	663,80
V.S. Scavi s.r.l.	874	10.06.2025	Terra e rocce	17.05.04	695,00
V.S. Scavi s.r.l.	1095	30.06.2025	Terra e rocce	17.05.04	230,40
Pio Ecology s.r.l.	239	30.06.2025	Terra e rocce	17.05.04	228,20
V.S. Scavi s.r.l.	1213	14.07.2025	Rifiuti misti demol. e costr.	17.09.04	17.222,70

**€ 22.577,46**

**CHE** la società ADIRAMEF ha trasmesso altresì la fattura n. 80 del 17/09/2025 di SACOGEN per l’importo pari ad **€ 22.577,46**, per oneri di discarica ed analisi rifiuti sostenuti dalla stessa per il servizio effettuato per il cantiere in oggetto;

**VISTA** la documentazione riguardante i FIR dai quali risulta il codice CER dei materiali smaltiti (Codice Cer 170504, 170904) e delle analisi effettuate;

**VISTA** la Dichiarazione della ditta subappaltatrice attestante che la fattura prodotta n. 80 del 17/09/2025 è da intendersi quale esclusivo rimborso degli importi fatturati dalle aziende di smaltimento a cui sono stati conferiti i rifiuti de quo;

<b>C.E.R.</b>	<b>P.Netto (Peso Netto in KG)</b>	<b>Costo Unitario €/Kg</b>	<b>Costo complessivo riga</b>
<b>170504</b>	478.330,00	0,01 €	<b>4.929,360</b>
<b>170904</b>	1.190.720,00	0,015 €	<b>17.648,100</b>
<b>Tot. Oneri discarica</b>			<b>22.577,460</b>

**CONSIDERATO** che sopraindicati importi sono da incrementare del 15% a titolo di spese generali, giusta Delibera Regionale n° 508 del 04.10.2011;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato svolto regolarmente;

**VISTA** la fattura PROFORMA della "Società Adiramef di € **26.709,14**.

**RITIENE che nulla osta da parte di questa Direzione dei Lavori per procedere ai successivi adempimenti della liquidazione degli oneri di discarica per l'importo di € 26.709,14 .**

Napoli, lì 29/10/2025

**Il Direttore dei Lavori**

Ing. Gianluigi Barretta

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione oneri di discarica

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €107.108,85

- è di competenza dell’esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili  
da scomputare dal preventivo di spesa  
che presenta la necessaria disponibilità  
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 06/11/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Teresa Capobianco**