



Deliberazione del Direttore Generale N. 175 del 18/02/2025

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG. 91017780D1 - Liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 2-bis e n. 3-bis

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 18/02/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di “Realizzazione di una piastra operatoria” presso l’A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG. 91017780D1 - Liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 2-bis e n. 3-bis

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che la Regione Campania in data 23/08/2019 ha sottoscritto l'accordo di programma degli investimenti sanitari, di cui all'art. 20 della L. 67/88 (III fase - completamento), nel quale l'intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;
- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura relativo alla "progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d'investimenti art. 20 l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all'RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.;
- che in data 08/07/2021, l'RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a € 11.748.941,00 IVA inclusa. Di tale somma, € 2.000.000,00 sono destinati all'acquisto delle attrezzature per le sale operatorie (n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria);
- che ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con verbale prot. n. 2095/i del 09/07/2021 a firma del Responsabile del Procedimento pro tempore, veniva validato il progetto esecutivo;
- che con delibera n. 567 del 12/07/2021 veniva approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;
- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 27.08.2021 di ammissione a finanziamento (cod. int. 150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno spesa.
- che con delibera n. 540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Arch. Antonio Rocchio, in luogo dell'arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;

Rilevato

- che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35 oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;

Deliberazione del Direttore Generale

- che in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza come da relativo verbale di pari data;
- che in data 19/04/2023, prot. n. 12108/i di pari data, è stato firmato il contratto d’appalto tra la Stazione Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil;
- che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;

Considerato

- che l’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, c.d. “Decreto aiuti”, dispone che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”*;
- che il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 modifica il citato articolo 26 del D.L. 50/2022 ai fini della prosecuzione dell’operatività del predetto Fondo di adeguamento dei prezzi per l’anno 2023;
- che le Leggi n. 303/2022 e n. 213/2023 hanno modificato il *Decreto Aiuti*, prorogando lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;
- che con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore *“le stesse assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto...”*;
- che all’art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 è disposto quanto segue:
 - lo Stato di Avanzamento dei Lavori relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati annualmente;
 - i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse;
- che il comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che per tali appalti i maggiori importi, derivanti dall’applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80%;
- che il D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 73 del 27/03/2024 e sul sito del Ministero, “Sezione Trasparenza”, ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022;

Rilevato altresì

- che il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilità effettuata, ha trasmesso:
 - il SAL n. 2 e il SAL n. 2-bis riguardanti, rispettivamente, i lavori eseguiti a tutto il 02/05/2024 e il relativo aggiornamento dei prezzi di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 e

Deliberazione del Direttore Generale

ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al secondo SAL;

- il SAL n. 3 e il SAL n. 3-bis riguardanti, rispettivamente, i lavori eseguiti a tutto il 24/06/2024 e il relativo aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al terzo SAL
- che con delibera n. 599 del 17/05/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 2;
- che con delibera n. 820 del 11/07/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 3;

Evidenziato

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito un fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, richiedibile sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla DL, ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022;
- che in data 15/07/2024 questa S.A. ha presentato istanza per l'accesso al fondo per adeguamento dei prezzi, allegata in copia, relativamente ai SAL n. 2-bis e n. 3-bis;
- che con decreto n. 453 del 28/10/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per i rispettivi importi, tra cui anche l'A.O.R.N. di Caserta relativamente al:
 - SAL 2-bis per l'importo di € 172.007,42;
 - SAL 3-bis per l'importo di € 166.477,54;

Dato atto

- che il Responsabile del Procedimento, vista l'approvazione dell'istanza di accesso al fondo e acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) dell'appaltatore, ha predisposto:
 - il certificato di pagamento per il SAL 2-bis di importo complessivo pari ad € 172.007,42 oltre IVA al 10%;
 - il certificato di pagamento per il SAL 3-bis di importo complessivo pari ad € 166.477,54 oltre IVA al 10%,
- che a seguito di autorizzazione del RUP, il Consorzio Stabile Soledil ha emesso:
 - per il SAL 2-bis: la fattura n. 5_25 del 30/01/2025 di importo pari ad € 172.007,42 oltre IVA al 10%;
 - per il SAL 3-bis: la fattura n. 6_25 del 30/01/2025 di importo pari ad € 166.477,54 oltre IVA al 10%;
- che l'importo di che trattasi trova copertura nel decreto n. 453 del 28/10/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;
- il *Decreto Aiuti*, D.L. 50/2022;
- la *Legge di Bilancio 2023*, L. 303/2022;
- la L. 213/2023;

Deliberazione del Direttore Generale

- il Decreto del M.I.T. n. 453 del 28/10/2024;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:

1. prendere atto dei SAL n. 2-bis e n. 3-bis trasmessi dal Direttore dei Lavori, con i quali lo stesso ha riconosciuto di fatto, in base alle norme vigenti, l'adeguamento prezzi relativo ai SAL n. 2 e n. 3;
2. prendere atto del decreto n. 453 del 28/10/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che approva e finanzia l'importo relativo a detti SAL 2-bis e 3-bis;
3. autorizzare il pagamento delle seguenti fatture emesse dal Consorzio Stabile Soledil srl:
 - n. 5_25 del 30/01/2025 di importo pari ad € 172.007,42 oltre IVA al 10%;
 - n. 6_25 del 30/01/2025 di importo pari ad € 166.477,54 oltre IVA al 10%;
4. dare atto che la spesa complessiva di € 372.333,45 inclusa IVA al 10% è imputata sul conto economico 1010202300 e trova copertura, per la quota imponibile, sul conto economico 2010101100;
5. trasmettere copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico – Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario;

Il funzionario estensore

Ing. Stanislao Di Bello

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa
*nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n°1 del 11/06/2020*

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Ingegneria Ospedaliera**
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE ATTO** dei SAL n. 2-bis e n. 3-bis trasmessi dal Direttore dei Lavori, con i quali lo stesso ha riconosciuto di fatto, in base alle norme vigenti, l'adeguamento prezzi relativo ai SAL n. 2 e n. 3;
2. **PRENDERE ATTO** del decreto n. 453 del 28/10/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che approva e finanzia l'importo relativo a detti SAL 2-bis e 3-bis;
3. **AUTORIZZARE** il pagamento delle seguenti fatture emesse dal Consorzio Stabile Soledil srl:
 - n. 5_25 del 30/01/2025 di importo pari ad € 172.007,42 oltre IVA al 10%;
 - n. 6_25 del 30/01/2025 di importo pari ad € 166.477,54 oltre IVA al 10%;
4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 372.333,45 inclusa IVA al 10% è imputata sul conto economico 1010202300 e trova copertura, per la quota imponibile, sul conto economico 2010101100;
5. **TRASMETTERE** copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico – Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A)	941 504,77 €
a detrarre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	(B)	30 975,51 €
importo al netto degli oneri	(C)	910 529,26 €
Ribasso di gara -14,847%	(D)	- 135 186,28 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A+B)	(E)	775 342,98 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(G)	30 975,51 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SECUREZZA (C+D)	(H)	806 318,49 €

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO AGGIORNATO TARIFFE 2023

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A1)	1 192 562,35 €
a detrarre oneri sicurezza non soggetto a ribasso		39 234,46 €
importo al netto degli oneri		1 153 327,89 €
Ribasso di gara -14,847%	(B1)	- 171 234,59 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A1-B1)	(C1)	982 093,30 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(D1)	39 234,46 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SECUREZZA (C1+D1)	(E1)	1 021 327,76 €
Differenza (E1-E)		215 009,27 €
IMPORTO RICONOSCIUTO Art. 26 "DECRETO AIUTI": 80% di (E1-E)		172 007,42 €



CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.R.L.
via Circumvaldiziano Esterna, 79
80019 GUANANDA (NA)
tel. 081 421212

E.04.010.010.c	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete eletrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il punstellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm	mq	60,03	72,66 €	4 361,78 €		E.04.010.010.c	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete eletrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il punstellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm	mq	100,54 €	6 035,42 €	<i>1 673,64 €</i>
E.04.050.060.c	Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli $\text{ftpk} > 1860$. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il punstellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia.	mq	1 387,50	48,22 €	66 905,25 €		e.04.050.060.c	Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli $\text{ftpk} > 1860$. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il punstellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia.	mq	73,58 €	102 092,25 €	<i>35 187,00 €</i>
E.03.010.010.c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfidri e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	-75,32	120,43 €	- 9 070,79 €		E.03.010.010.c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfidri e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	156,29 €	- 11 771,76 €	<i>- 2 700,98 €</i>
E.03.010.020.b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfidri e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	-43,44	136,01 €	- 5 908,27 €		E.03.010.020.b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfidri e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	177,41 €	- 7 706,69 €	<i>- 1 798,42 €</i>
E.03.010.030.e.CAM	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfidri e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35	mc	122,50	143,64 €	17 595,90 €		E.03.010.030.e.CAM	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfidri e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35	mc	185,92 €	22 775,20 €	<i>5 179,30 €</i>
E.03.010.a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfidri, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	25 775,21	1,50 €	38 662,82 €		E.03.040.010.a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfidri, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	2,53 €	65 211,28 €	<i>26 548,47 €</i>
N04157a	Autogrù da: 30.000 kg, veloce: a caldo	h	480,00	102,45 €	49 176,00 €		N04157a	Autogrù da: 30.000 kg, veloce: a caldo	h	103,15 €	49 512,00 €	<i>336,00 €</i>
A.01.033.03	Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad azionamento elettrico, con limiti di portata, braccio e altezza gancio rispettivamente di: kg.1.500 35 m - con operatore	h	700,00	56,08 €	39 256,00 €		A.01.033.03	Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad azionamento elettrico, con limiti di portata, braccio e altezza gancio rispettivamente di: kg.1.500 35 m - con operatore	h	70,51 €	49 357,00 €	<i>10 101,00 €</i>
P.03.010.065.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiède, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	mq	8 880,00	1,61 €	14 296,80 €		P.03.010.065.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiède, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	mq	1,67 €	14 829,60 €	<i>532,80 €</i>
M01024b	Installatore 5 a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili di impresa pari al 28,70%	h	478,25	36,50 €	17 456,13 €		M01024b	Installatore 5 a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili di impresa pari al 28,70%	h	36,50 €	17 456,13 €	<i>- €</i>
TOTALE LAVORI (A)					595 342,19 €			TOTALE LAVORI (A1)			838 328,37 €	242 986,17 €

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A)	595 342,19 €
a detrarre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	(B)	19 586,76 €
importo al netto degli oneri	(C)	575 755,44 €
Ribasso di gara -14,847%	(D)	- 85 482,41 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A+B)	(E)	490 273,03 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(G)	19 586,76 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SECUREZZA (C+D)	(H)	509 859,78 €

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO AGGIORNATO TARIFFE 2023

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A1)	838 328,37 €
a detrarre oneri sicurezza non soggetto a ribasso		27 581,00 €
importo al netto degli oneri		810 747,36 €
Ribasso di gara -14,847%	(B1)	- 120 371,66 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A1-B1)	(C1)	690 375,70 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(D1)	27 581,00 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SECUREZZA (C1+D1)	(E1)	717 956,71 €
Differenza (E1-E)		208 096,92 €
IMPORTO RICONOSCIUTO Art. 26 "DECRETO AIUTI": 80% di (E1-E)		166 477,54 €

CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.R.L.
Via Giovanni Falcone, 37
00118 QUILIANO (RA)
C.F. 6 P. IVA 06116421212

DOTT. ING. MARIA CATARINA FIDANZA
INGEGNERA
Ingegneria e Costruzione Fabbricati
ISCRITTA ALL'ALBO
PROFESSIONALE
COL. N. 7005
UNICO

**FONDO-AP06-2024-B96386c4ef8430945bedd54bb7b00b44b6 - Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta -**

Da **attivitaticniche@ospedalecasertappec.it** <attivitaticniche@ospedalecasertappec.it>**A** **adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it**

<adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it>

Data lunedì 15 luglio 2024 - 10:24

Si trasmette, firmata digitalmente, la richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi con codice univoco, come riportato in oggetto, FONDO-AP06-2024-B96386c4ef8430945bedd54bb7b00b44b6.

Cordiali Saluti
UOC Ingegneria Ospedaliera

FONDO-AP06-2024-B96386c4ef8430945bedd54bb7b00b44b6_Richiesta di a.pdf.p7m

trasmissione SAL 2bis-3bis

EDIFICIO 3 PIANI
PIASTRA OPERATORIA



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

**Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA

FONDO-AP06-2024-B96386c4ef8430945beddde54bb7b00b44b6

**Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
indicando come oggetto della stessa unicamente
il codice univoco dell'istanza**

Richiesta di accesso al fondo ID 8724 - Sezione II - Schede adeguamento prezzi

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 20464

Oggetto contratto d'appalto	Realizzazione di una Piastra operatoria
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Consorzio soledil srl
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	06116421212
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	19/03/2022
Data sottoscrizione contratto d'appalto	19/04/2023
Data inizio lavori	11/09/2023
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	C21B20000920003
codice CIG	91017780D1
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino al	SI
lavori eseguiti sino alla data del	02/05/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (senza IVA)	€ 7.050.472,35
S1 - Importo ¹ (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 806.318,49
S2 - Importo ² (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 1.021.327,76
A. Maggiore importo ² per l'adeguamento	€ 215.009,27
n° SAL	2BIS
data SAL	02/05/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 172.007,42
B. Importo ⁶ (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 172.007,42

1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, **al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024**, **al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 20466

Oggetto contratto d'appalto	Realizzazione di una Piastra operatoria
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Consorzio Stabile Soledil srl
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	06116421212
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	19/03/2022
Data sottoscrizione contratto d'appalto	19/04/2023
Data inizio lavori	11/09/2023
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	C21B20000920003
codice CIG	91017780D1
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino al	SI
lavori eseguiti sino alla data del	24/06/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (senza IVA)	€ 7.050.472,35
S1 - Importo ¹ (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 509.859,78
S2 - Importo ² (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 717.956,71
A. Maggiore importo ³ per l'adeguamento	€ 208.096,93
n° SAL	3bis
data SAL	24/06/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 166.477,54
B. Importo ⁴ (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 166.477,54

1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, **al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024**, **al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Richiesta di accesso al fondo ID 8724 - Sezione - Allegati

inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III

ID Allegato: 15445 550f346f-583e-36c0-abb6-45d2ef898654 - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf

Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative*

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022;

VISTO, in particolare, l’articolo 26, del citato decreto-legge n. 50/22 che ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa Amministrazione ha formulato all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito: “*se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25.11.2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l’aliquota d’imposta prevista per l’esecuzione dell’opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell’imposta*”.

CONSIDERATO che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore “*le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali*”.

CONSIDERATO che con nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha altresì richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell’importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell’articolo 26, andasse considerata anche l’IVA dovuta secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 31619/22 sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale “*andrà ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per*



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative*

- c) istanze di adeguamento prezzi di seguito indicate perché in sede di domanda l'entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo è inferiore a € 0,00:

N. Prog	Denominazione Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	codice CIG	codice CUP
1	COMUNE DI DRAGONI	23076	8903279242	C41D12000050002
2	COMUNE DI ORTUCCHIO	23072	986161809F	G75B23000120001
3	COMUNE DI SAVONA	20043	8859842CE6	C56G21008700004

- d) istanze di adeguamento prezzi di seguito indicate per le quali le Stazioni Appaltanti hanno richiesto l'annullamento:

N. Prog	Denominazione Stazione Appaltante	ID Scheda adeguamento prezzi	codice CIG	codice CUP
1	A.T.E.R. CHIETI	23079	8194044305	F76I10000490001
2	COMUNE DI THIENE	21089	8441487770	E17B17000380004
3	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	22030	8535757980	I27H20000100001
4	S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	20652	8948773916	I18B18000200001

CONSIDERATO che le n.21 richieste di accesso al Fondo inoltrate dalle stazioni appaltanti, inerenti concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, sono costituite da n. 28 istanze di adeguamento, con una richiesta complessiva di contributi a valere sulle risorse del Fondo pari a complessivi **euro 3.127.767,22**, e pertanto nei limiti della capienza del Fondo stabilita dal comma 6-ter dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

ATTESO che nella fattispecie non si applica la disciplina del c.d. preavviso di rigetto, considerato quanto espressamente indicato dall'art. 10 bis della L.241/90 nella parte in cui prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali", intendendosi per procedura concorsuale anche quella riferita a tutti i procedimenti connotati dalla concorsualità e dalla comparazione, comprese le procedure ad evidenza pubblica (Cons. St., Ad plen. 6/2016).

D E C R E T A

ART.1 Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul Capitolo 7007 "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche", Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizi finanziari 2023 e 2024, si approvano le



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

47	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	21775	9272488B27	D82F22000640001	€ 230.647,88
48	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	22002	8772309265	D89J21006370001	€ 123.918,11
49	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	22009	97388121E7	D82D23000060001	€ 213.182,27
50	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	22031	9321391F2E	D87H22000580001	€ 19.313,71
51	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	22061	8769810427	D86G21001320001	€ 50.485,33
52	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	22081	9284257B3D	D35F22000080001	€ 175.176,68
53	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	22204	8953704E45	D87H21007010001	€ 35.817,58
54	A.DI.S.U. PUGLIA	06888240725	20816	852436615C	H93G16000780006	€ 46.368,31
55	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	20464	91017780D1	C21B20000920003	€ 172.007,42
56	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	20466	91017780D1	C21B20000920003	€ 166.477,54
57	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	20467	90873774BB	C21B20000910003	€ 250.956,79
58	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	20530	90873774BB	C21B20000910003	€ 810.713,54
59	A.S.L. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	00634880033	22023	8444928F08	B29J20001920001	€ 37.206,65
60	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	20179	8464819D9B	G82F11000110002	€ 56.932,88
61	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	20301	82539162F5	G85I11000080002	€ 320.296,69
62	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	20643	89515279C2	G81B21005730001	€ 219.267,16
63	ABBANOA S.P.A.	02934390929	22429	644694072F	E48D11000240005	€ 222.165,82
64	ABBANOA S.P.A.	02934390929	22555	8053022BF9	E69E06000090001	€ 18.892,50
65	ABBANOA S.P.A.	02934390929	23068	8777008820	E37H21002140007	€ 166.271,55
66	ABBANOA S.P.A.	02934390929	23070	87771247DA	E37H21002150007	€ 102.793,79
67	ABBANOA S.P.A.	02934390929	23073	87771930CD	E97H21002080007	€ 157.851,80
68	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	20718	8628850049		€ 63.118,97
69	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	20720	89900507F2		€ 76.771,64
70	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	20722	8713287FE2		€ 72.981,73
71	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	20728	7609278ED6		€ 13.289,29



dip.oopp@pec.mit.gov.it



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

**Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di
“Realizzazione di una piastra operatoria” presso l'A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG.
91017780D1 - Liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 2-bis e n. 3-bis**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €372.333,45

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili
da scomputare dal preventivo di spesa
che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 12/02/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito