



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 256 del 07/03/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Oggetto:** Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione acconto per servizi di progettazione.

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 07/03/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*  
*Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*  
*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*  
*Angela Annetichiarico - DIREZIONE SANITARIA*  
*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*  
*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Appalto integrato su P.F.T.E. per la "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto" da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione acconto per servizi di progettazione.

### **Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii

### **Premesso che**

- l'Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation EU (NGEU), che prevede una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e ingenti risorse, al fine di rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;
- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per il periodo 2021-2026;
- ai sensi dell'art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all'art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice degli appalti), così come esplicitato dalle linee guida del M.I.M.S., al fine di semplificare la governance amministrativa e velocizzare l'attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTFE) predisposto dalla UOC Ingegneria Ospedaliera;
- il 14/04/2022 la Regione Campania, procedeva alla validazione della scheda, predisposta su indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e PNC del Ministero della Salute, proposta dall'AORN sul portale telematico istituito dall'Age.Na. S., per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione "M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC;
- con Decreto MEF – RGS-RR 153 del 02/04/2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di accesso al F.O.I. (Fondo delle Opere Indifferibili), ha assegnato risorse supplementari all'importo del PNC pari ad € 7.095.000,00, che aggiunte ai suindicati € 47.300.000,00 comportano un aumento dell'importo finanziato per complessivi 54.395.000,00 €;
- con Deliberazione n. 1020 del 20/12/2022, si approvava il PTFE e si deliberava a contrarre mediante l'avvio di una procedura aperta da espletare a carico della Regione Campania;
- con nota prot. 0007040/u del 03/03/2023 l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, considerata la complessità dell'appalto de quo e le strette tempistiche imposte dal PNC, chiedeva alla

*Deliberazione del Direttore Generale*

So.Re.Sa. spa, soggetto aggregatore, ed Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, di procedere al bando di gara mediante le loro strutture interne;

- con deliberazione n. 245 del 17/03/2023 si dava mandato alla Società Regionale per la Sanità – So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore individuato con la Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell'Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera Regionale, all'espletamento della procedura di gara relativa all'appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”;
- SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo 2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n. 227 del 05/10/2023, l'Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “*Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN Caserta*” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, in favore dell'operatore economico RTI ADIRAMEF-LFM spa;
- con delibera n. 920 del 10/10/2023 l'AORN di Caserta prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione del RTI ADIRAMEF-LFM spa, da parte di SORESA spa;
- in data 03/11/2023, prot. n. 32028/i è stato firmato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e il RTI ADIRAMEF-LFM spa e vista la tipologia dell'appalto, il RTI ADIRAMEF-LFM spa;
- in sede di gara il RTI ADIRAMEF-LFM spa ha indicato come progettisti, dell'appalto integrato in oggetto, il RTP Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls;
- con nota prot. 33017/u del 14/11/2023 l'AORN trasmetteva all'ATI il PFTE e con verbale di consegna prot. 33655/i del 20/11/2023 procedeva ad avviare la fase di progettazione definitiva/esecutiva prevista in contratto.
- al fine di permettere il rispetto delle strette tempistiche legate alla tipologia di finanziamento (PNC del PNRR) e consentire un rapido avvio dei lavori si è prevista una consegna del progetto esecutivo divisa per fasi e più precisamente:
  - FASE UNO: progetto esecutivo I° stralcio relativo alla cantierizzazione, alle demolizioni degli edifici G, L, I, H e realizzazione degli edifici B1 e B2;
  - FASE DUE: progetto esecutivo II° stralcio relativo alla demolizione dell'edificio F5 e realizzazione del corpo Connettivo ed edificio B3;
- l'AORN di Caserta ha attivato un tavolo permanente, con la Direzione Strategica, con lo scopo, tra l'altro, di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'appalto del PNC al PNRR, ed alla luce dei primi due incontri tra RTI e l'Amministrazione, di cui ai verbali nn. 1 e 2, prot. n. 32419/i del 08/11/2023 e prot. n. 32856/i del 13/11/2023, l'AORN di Caserta ha apportato degli aggiornamenti al P.F.T.E. fondamentali per gestire i percorsi esistenti e le attività sanitarie in corso, quale:
  - rinunciare alla demolizione dell'Edificio denominato “F4”, adeguandolo sismicamente, con ulteriori fondi da individuare, con una successiva procedura di gara, e in quanto lo stesso edificio “F4” è situato in posizione centrale rispetto al complesso ospedaliero, e svolge la rilevante funzione di connessione tra il DEA di II livello con i restanti edifici, in particolare,

*Deliberazione del Direttore Generale*

risulta l'unico collegamento con il dipartimento di Medicina (ed. D) e il dipartimento di cardiologia (ed. C), pertanto la sua continua funzionalità risulta indispensabile per il nosocomio. pertanto la demolizione del suindicato dell'Edificio “F4” comporterebbe una separazione ed un disagio per un periodo di tempo troppo lungo e di fatto un'interruzione sia dei flussi che delle attività sanitarie. Tale decisione è legata anche alla mancata presenza del giunto strutturale tra i corpi F4 e F2 (blocco a sud di F4 dove vi sono le scale ed ascensori nonché il collegamento tra gli edifici F4-F1-F3 e resto dell'ospedale). Tale mancanza del giunto strutturale (tra F2-F4) pregiudica la demolizione del solo edificio F4, senza prevedere un adeguamento anche dell'intero blocco F2, facente parte di un unico corpo strutturale e pertanto non indipendente;

- procedere, per quanto sopra, in luogo della realizzazione di n.4 nuovi edifici previsti nel PFTE e scheda relativa ai fondi PNC, alla progettazione e realizzazione di n. 3 nuovi edifici a destinazione sanitaria ed un quarto edificio di collegamento all'intero complesso ospedaliero, da eseguirsi per step funzionali, riducendo sensibilmente il disagio e difficoltà operative rispetto alla sua demolizione e ricostruzione;
- in fase di redazione del livello di progettazione esecutivo di dettaglio, rispetto al progetto di fattibilità a base di gara, inoltre sono emerse numerose criticità, tra le quali, le più impattanti risultano essere:
  - le numerose interferenze impiantistiche e sotto servizi passanti nell'area oggetto di intervento, e più in particolare quelle derivanti dalla demolizione della centrale termica principale e della cabina elettrica di media tensione e conseguente spostamento delle linee di alimentazione dei vari padiglioni realizzati nel corso degli anni;
  - la necessità di realizzazione delle fondazioni di tipo profondo in luogo di quelle superficiali previste nel P.F.T.E. a base di gara, nonché di realizzare una paratia in c.a. lungo la prospiciente via la Pira;
  - la necessità del rispetto del progetto alle norme relative l'efficientamento energetico degli edifici ed i criteri minimi ambientali previsti dalle norme vigenti, rispetto ai consumi energetici risultati dalla progettazione esecutiva degli impianti;
- per quanto sopra, con disposizione di servizio prot. n. 3510/u del 27/11/2024 il RUP dispone all'operatore economico di stralciare dal progetto esecutivo II stralcio, e prima di avviare la fase di verifica e validazione dello stesso, le lavorazioni riguardanti l'Edificio F4, al fine di consentire di fatto, senza alterare la natura dell'appalto ed entro i limiti dell'art. 106 c.12 del D.Lgs. 50/2016, il rientro nell'importo finanziato, nonché facilitare il rispetto dei tempi imposti dal finanziamento (PNC al PNRR).

#### **Considerato che**

- in data 11/03/2024, integrata con nota del 26.03.2024 il gruppo di progettazione procedeva ad una prima consegna, per il tramite del RTI Adiramef –LFM spa, relativa all'acquisizione dei pareri, pertanto si procedeva a richiedere ed ottenere le seguenti autorizzazioni:
  - con parere prot. n. 123407/C7301 del 13/05/2024 l'ASL di Caserta ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo;

*Deliberazione del Direttore Generale*

- con parere prot. n. 10419 del 17/05/2024 il Comando Dei Vigili del Fuoco di Caserta ha espresso parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
- con titolo prot. n. 799963 in data 08/08/2024 prot. il Comune di Caserta rilasciava permesso a costruire n. 6/2024 relativamente ai lavori in oggetto;
- a seguito delle risultanze delle verifiche e relativi verbali intermedi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, il RUP ha proceduto alla validazione parziale rispettivamente con verbale del 16/05/2024 – prot. n. 14716/i per la demolizione dell'Edificio G, verbale del 01/08/2024 – prot. n. 2333/i per la demolizione degli Edifici L, I e H ed infine con verbale prot. n. 33292/i del 13/11/2024 per l'intera FASE UNO relativa alle demolizioni e realizzazione degli edifici B1 e B2;
- il RTI ADIRAMEF-LFM spa, affidatario dell'appalto integrato in oggetto, hanno trasmesso con pec del 30/12/2024 ed integrata il 20/01/2025, il progetto esecutivo completo firmato anche dal RTP di progettazione (Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls);

#### **Dato Atto che**

- l'art. 16 del contratto di appalto, stipulato in data 03/11/2023 prot. n. 32028/i, nonché l'art. 30 e 31 del capitolato d'appalto, che prevedono in caso di consegna completa del progetto di poter liquidare ai progettisti incaricati un acconto del 30% sull'importo contrattuale di progettazione;
- per quanto sopra, con pec del 23/01/2025, il RUP, vista la trasmissione del progetto completo, inviava ai progettisti relativa copia del certificato di pagamento, per un importo complessivo di € 483.964,00 oltre iva e cassa previdenziale;

#### **Considerato altresì che**

- il RTP di progettazione (Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls), autorizzato dal RUP, ha trasmesso relative fatture, come di seguito riportate:
  - fattura n. 35/2025 del 14/02/2025, emessa dalla società Lenzi Consultant srl, per un importo pari ad € 307.026,76, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
  - fattura n. FPA 16/25 del 17/02/2025, emessa dalla società Econsulting srls, per un importo pari ad € 92.108,04, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
  - fattura n. 27/001 del 17/02/2025, emessa dalla società GMN Engineering srls, per un importo pari ad € 214.918,73, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
- che la UOC Ingegneria Ospedaliera provvederà, a seguito della pubblicazione della presente delibera, alla trasmissione della relativa somministrazione, per un importo corrispondente alle fatture sopra anzi citate, alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario ed all'Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;

#### **Acquisiti**

- I certificati di regolarità Contributiva (DURC), agli atti d'ufficio;

#### **Visti**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;

#### **Attestata**

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia

#### **PROPONE**

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

1. Dare atto che l'art. 16 del contratto di appalto, stipulato in data 03/11/2023 prot. n. 32028/i, nonché l'art. 30 e 31 del capitolato d'appalto, che prevedono in caso di consegna completa del progetto di poter liquidare ai progettisti incaricati un acconto del 30% sull'importo contrattuale di progetto;
2. Prendere atto che il RTI ADIRAMEF-LFM spa, affidatario dell'appalto integrato in oggetto, hanno trasmesso con pec del 30/12/2024 ed integrata il 20/01/2025, il progetto esecutivo completo firmato anche dal RTP di progettazione (Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls);
3. Prendere atto che con pec del 23/01/2025, il RUP, vista la trasmissione del progetto completo, inviava ai progettisti relativa copia del certificato di pagamento, per un importo complessivo di € 483.964,00 oltre iva e cassa previdenziale, riservandosi di aggiornare ed applicare l'importo relativo alle penali per ritardi di consegna del progetto esecutivo (anticipate con nota prot. n. 26741 del 16/09/2024), sullo stato finale del servizio di progettazione de quo;
4. Prendere atto delle fatture sotto riportare emesse dall'RTP di progettazione, relative all'appalto integrato in oggetto, e registrate telematicamente su portale gestionale SIAC –SAP:
  - fattura n. 35/2025 del 14/02/2025, emessa dalla società Lenzi Consultant srl, per un importo pari ad € 307.026,76, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
  - fattura n. FPA 16/25 del 17/02/2025, emessa dalla società Econsulting srls, per un importo pari ad € 92.108,04, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
  - fattura n. 27/001 del 17/02/2025, emessa dalla società GMN Engineering srls, per un importo pari ad € 214.918,73, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
5. Liquidare le suindicate fatture, emesse dal RTP di progettazione (Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls), per un importo complessivo di € 614.053,53, cassa previdenziale ed iva compresa, da imputare sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), così come indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023;
6. Dare mandato alla UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere alla emissione degli ordinativi di pagamento in favore del RTP di cui innanzi;
7. Dare mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente delibera, alla trasmissione della richiesta di somministrazione alla Regione Campania,

*Deliberazione del Direttore Generale*





**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;

8. Trasmettere copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
9. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere al rispetto dei tempi stringenti imposti dalla Missione 6 C.2 1.2 del PNC "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile".

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**INGEGNERIA OSPEDALIERA**  
Arch. Antonio Rocchio

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera Arch. Antonio Rocchio;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art.6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Anneschiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE ATTO** che l'art. 16 del contratto di appalto, stipulato in data 03/11/2023 prot. n. 32028/i, nonché l'art. 30 e 31 del capitolato d'appalto, che prevedono in caso di consegna completa del progetto di poter liquidare ai progettisti incaricati un acconto del 30% sull'importo contrattuale di progetto;
2. **PRENDERE ATTO** che il RTI ADIRAMEF-LFM spa, affidatario dell'appalto integrato in oggetto, hanno trasmesso con pec del 30/12/2024 ed integrata il 20/01/2025, il progetto esecutivo completo firmato anche dal RTP di progettazione (Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls);
3. **PRENDERE ATTO** che con pec del 23/01/2025, il RUP, vista la trasmissione del progetto completo, inviava ai progettisti relativa copia del certificato di pagamento, per un importo complessivo di € 483.964,00 oltre iva e cassa previdenziale, riservandosi di aggiornare ed applicare

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- l'importo relativo alle penali per ritardi di consegna del progetto esecutivo (anticipate con nota prot. n. 26741 del 16/09/2024), sullo stato finale del servizio di progettazione;
4. **PRENDERE ATTO** delle fatture sotto riportare emesse dall'RTP di progettazione, relative all'appalto integrato in oggetto, e registrate telematicamente su portale gestionale SIAC –SAP:
    - fattura n. 35/2025 del 14/02/2025, emessa dalla società Lenzi Consultant srl, per un importo pari ad € 307.026,76, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
    - fattura n. FPA 16/25 del 17/02/2025, emessa dalla società Econsulting srls, per un importo pari ad € 92.108,04, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
    - fattura n. 27/001 del 17/02/2025, emessa dalla società GMN Engineering srls, per un importo pari ad € 214.918,73, comprensivo di cassa previdenziale ed iva,
  5. **LIQUIDARE** le suindicate fatture, emesse dal RTP di progettazione (Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls), per un importo complessivo di € 614.053,53, cassa previdenziale ed iva compresa, da imputare sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), così come indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023;
  6. **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere alla emissione degli ordinativi di pagamento in favore del RTP di cui innanzi;
  7. **DARE MANDATO** alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente delibera, alla trasmissione della richiesta di somministrazione alla Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;
  8. **TRASMETTERE** copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
  9. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere al rispetto dei tempi stringenti imposti dalla Missione 6 C.2 1.2 del PNC “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”.

**IL Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*





**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:**

**Appalto integrato su P.F.T.E. per la "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto" da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – liquidazione acconto per servizi di progettazione.**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €614.053,53

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 05/03/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**