



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 502 del 05/07/2023

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: ex art. 2 D.L. 34/2020, codice intervento n. 19 DGRC 378/2020 relativo all'affidamento dei lavori di completamento, e relativi servizi tecnici, per “l'ampliamento dei locali di pronto soccorso Piano Terra - Edificio "N-DEA"- CUP C25F20000360002 – modifica contrattuale per assestamento finale ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i..

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 05/07/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: ex art. 2 D.L. 34/2020, codice intervento n. 19 DGRC 378/2020 relativo all'affidamento dei lavori di completamento, e relativi servizi tecnici, per “l'ampliamento dei locali di pronto soccorso Piano Terra - Edificio "N-DEA"- CUP C25F20000360002 – modifica contrattuale per assestamento finale ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i..

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che

- con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi dalla data del predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e stabilendo che per l'attuazione degli interventi si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivi Decreti-Legge n.125/2020 e n. 2/2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il “Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19”, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quelle da COVID-19 in corso;
- il DGRC n. 378 del 23/07/2020, ad integrazione ed aggiornamento del DGRC n. 304 del 16/06/2020, approva e adotta il piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura, della Regione Campania, ed identifica con l'Allegato II: Interventi per l'emergenza-urgenza, codice intervento n. 19, i lavori da eseguire presso l'A.O.R.N. di Caserta, per la “ristrutturazione delle aree e dei relativi percorsi di isolamento del pronto soccorso” per un importo complessivo, iva inclusa, pari ad € 1.337.894,00;
- con decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020, è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto e adottato dalla Regione Campania, ai sensi dell'art 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;
- con decreto di aggiudicazione del 28/10/2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID ha aggiudicato la “procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020;
- in attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale ed al D.lgs. n. 76/20, così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e considerati i tempi di urgenza indicati nell'Ordinanza n. 1, del 14/10/2020, il Responsabile del Procedimento pro tempore, con determina del Direttore della

Determinazione Dirigenziale

- UOC ingegneria ospedaliera, n. 710 del 30/10/2020, ha affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di progettazione esecutiva per i "lavori di ampliamento del pronto soccorso Piano Terra - Edificio "N-DEA", al RTI "Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Societa' di Ingegneria Cooperativa - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi";
- in data 11/12/2020, il RTP Stancanelli Russo associati - Comma Engineering societa' di Ingegneria Cooperativa - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi provvedeva a trasmettere via pec il progetto esecutivo;
 - in data 07/06/2021, con delibera n. 235 questa AORN:
 1. prendeva atto del verbale di validazione, prot. n. 5910/i del 19/02/2021, ad opera del Responsabile del Procedimento pro tempore e procede, per effetto, all'approvazione del progetto esecutivo di "ampliamento dei locali di pronto soccorso Piano Terra - Edificio "N-DEA" ad opera del RTI "Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Societa' di Ingegneria Cooperativa - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi" agli atti della UOC ingegneria ospedaliera proponente;
 2. aderiva all'accordo quadro, del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, sub-lotto prestazionale n. 1, e nomina per l'esecuzione dei lavori RTP "Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl",
 3. aderiva all'accordo quadro, del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, sub-lotto prestazionale 2, e nomina per l'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - RTP "Pool Engineering srl - Studio Striolo Fochesato & Partners - Arethusa Srl - Arch. Giulia Pentella",
 - con delibera n. 540 del 07/07/2022 l'arch. Antonio Rocchio veniva nominato Responsabile del Procedimento per i lavori di cui in oggetto, in luogo dell'arch. V. Patitucci collocato in quiescenza;
 - in data 30/09/2022 il RTI "Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl" trasmetteva, a mezzo pec acquisita al prot. 2284 in pari data, la rinuncia al contratto;
 - in data 13/10/2022 il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera del Ministero della Difesa, Colonnello ing. Arturo De Santis, comunica a mezzo pec, acquisito al prot. n. 29299/e, alla Direzione Generale dell'AORN-CE Sant'Anna e San Sebastiano, nonché al RUP arch. Antonio Rocchio, che veniva accolta la richiesta di rinuncia da parte del RTP "Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl", dell'accordo quadro sub- lotto prestazionale 1 - Area territoriale Caserta;

Preso Atto che

- in data 06/12/2022 con nota acquisita al prot. nr. 34985/e il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera, Colonnello ing. Arturo De Santis, comunica di aver individuato per l'Area Territoriale un nuovo operatore economico, Blackstone FD Consorzio Stabile, idoneo ad eseguire le opere ed i servizi di ingegneria previsti nell'Accordo quadro di cui in oggetto;

Considerato che

- con deliberazione del D.G. n. 1030 del 21/12/2022, si aderiva al nuovo Accordo Quadro e per l'effetto si affidava all'Impresa Blackstone FD Consorzio Stabile l'incarico per l'esecuzione dei suindicati lavori in oggetto;
- in data 10.02.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori senza riserve;

Visto che

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dover apportare modifiche al progetto esecutivo di completamento, per sopraggiunte esigenze sanitarie, nonché per imprevisti sopraggiunti in corso d'opera, come esplicitato negli atti di variante;

Determinazione Dirigenziale

Preso Atto che

- in data 05/07/2023 prot. n. 20254/e la D.L. ha provveduto a trasmettere gli atti di modifica contrattuale, completi di relazione ed atto di sottomissione, sottoscritti ed accettati dalla ditta affidataria;
- la suindicata perizia di variante comporta un incremento di spesa pari ad € 20.799,26 (importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza), come quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO - VARIANTE		
A	Somme per Lavori	EURO
A.1	Lavori (al netto del ribasso offerto pari al 33,70%)	272.779,77 €
A.2	Sicurezza	21.936,75 €
totale A		294.716,52 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Imprevisti	5.000,00 €
B.2	Competenze professionali:	
	Progettazione (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)	17.500,00 €
	D.L. e C.S.E. (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)	35.000,00 €
B.3	incentivi per le funzioni tecniche amministrative ex art. 103	6.500,54 €
B.4	cassa previdenziale 4% su B.2	2.100,00 €
B.5	iva 10% (totale A + B.1)	29.971,65 €
	iva 22% (B2 +B4)	12.012,00 €
totale B		108.084,19 €
totale A+B		402.800,71 €

- la presente modifica non altera la natura del contratto, il progetto approvato né le relative categorie di lavori, comportando un aumento della spesa pari al 7,59% rispetto all'importo contrattuale approvato con delibera n. 1030 del 21/12/2022, pertanto, la variante è assentibile ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.(codice ancora in vigore all'atto dell'adesione all'A.Q. ministeriale)

Visto

- il D.lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D.lgs.vo 30/12/2021 n. 228 art. 3 c. 4
- il D.lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata

- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

Determinazione Dirigenziale

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

- APROVARE** la modifica al contratto ed assestamento finale, trasmetto in data 05/07/2023 prot. n 20254/e, ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., predisposto dal D.L. ing. Maria Giuliano Esposito e composta dai seguenti elaborati:

Rif.	Fase	Disc.	Tipo	Numero Elaborato	Descrizione
ARE 011-23	PV	GE	EE	ARE 011-23PV.GE.EE.	Elenco elaborati
ARE 011-23	PV	GE	RT	ARE 011-23PV.GE.RT.	Relazione Tecnica
ARE 011-23	PV	ECN	AP	ARE 011-23PV.ECN.AP.	Analisi dei prezzi
ARE 011-23	PV	ECN	EP	ARE 011-23PV.ECN.EP.	Elenco prezzi unitari
ARE 011-23	PV	ECN	CME	ARE 011-23PV.ECN.CME.	Computo metrico estimativo
ARE 011-23	PV	SIC	CME	ARE 011-23PV.SIC.CME.	Computo metrico estimativo oneri sicurezza
ARE 011-23	PV	ECN	QC	ARE 011-23PV.ECN.QC.	Quadro Comparativo
ARE 011-23	PV	ECN	QE	ARE 011-23PV.ECN.QE.	Quadro economico

- APROVARE** l'incremento di spesa, così come da quadro economico sotto riportato, pari ad € 20.799,26 (importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza)

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	Somme per Lavori	EURO
	A.1 Lavori (al netto del ribasso offerto pari al 33,70%)	272.779,77 €
	A.2 Sicurezza	21.936,75 €
	totale A	294.716,52 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	B.1 Imprevisti	5.000,00 €
	B.2 Competenze professionali:	
	Progettazione (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)	17.500,00 €
	D.L. e C.S.E. (al netto del ribasso offerto pari al 30,08%)	35.000,00 €
	B.3 incentivi per le funzioni tecniche amministrative ex art. 103	6.500,54 €
	B.4 cassa previdenziale 4% su B.2	2.100,00 €
	B.5 iva 10% (totale A + B.1)	29.971,65 €
	iva 22% (B2 +B4)	12.012,00 €
	totale B	108.084,19 €
	totale A+B	402.800,71 €

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

3. **APPROVARE** l'atto di sottomissione ed i nuovi prezzi, allegati alla suindicata perizia di variante, e relativi alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria in data 04/07/2023;
4. **CONFERMARE** l'impegno di spesa sul c.e. 1010202400 "Manutenzione straordinarie fabbricati indisponibili" realizzato con i fondi dedicati ex art. 2 D.L. 34/2020, come da delibera 1030 del 21/12/2022;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera del Ministero della Difesa;

Il funzionario estensore
arch. Valerio Scozzafava

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.